



REPORT EXECUÇÃO DE PROJETOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (MG)

Nº 06

31/07/2025

Clique no mapa ao lado e navegue por região

[Clique aqui](#) para acessar os projetos que abrangem toda a bacia

[Clique aqui](#) para acessar o sumário de projetos

Report produzido e alimentado pelas Gerências de Integração e Projetos da Agência Peixe Vivo





A seguir, você encontrará informações sobre os projetos em andamento, os que foram recentemente concluídos e uma prévia das iniciativas futuras.

O objetivo é apresentar um panorama claro das atividades e dos avanços que estão sendo feitos, destacando os resultados alcançados e as próximas etapas.

TODA A BACIA DO VELHAS

1. PROJETOS FINALIZADOS
2. PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAI-PACUI
3. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS
4. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS
5. BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS
6. SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA E DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL
7. MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA
8. EM BREVE NA BACIA DO RIO DAS VELHAS

ALTO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS – MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
2. EM BREVE NO ALTO RIO DAS VELHAS

MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. PROJETOS FINALIZADOS
2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
3. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS, CAETÉ MG
4. EM BREVE NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. PROJETOS FINALIZADOS
2. IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, NA MICROBACIA DO CÓRREGO SOBERBO
3. EM BREVE NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

BAIXO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG
2. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
4. EM BREVE NO BAIXO RIO DAS VELHAS



FINALIZADOS

EM TODA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

- 1. GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAS URBANOS**

TODA A BACIA DO VELHAS



PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DO RIO DAS VELHAS (SF5)
BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ (SF6)



EMPRESA CONTRATADA

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

10/08/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 1.659.445,18
R\$ 1.701.792,02 (REAJUSTE ANUAL)
R\$ 2.087.642,43 (3º TERMO ADITIVO)



DURAÇÃO DO PROJETO

19 MESES + 06 MESES (2º TERMO ADITIVO) + 04 MESES (3º TERMO ADITIVO)



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25

R\$ 1.227.528,63



NÚMERO DO CONTRATO

020/2022



PRÓXIMAS ETAPAS

Consolidação da proposta de metas e alternativas de enquadramento da SF5 e Relatório Final e Minuta de Deliberação SF6



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



OBS: ESTA É UMA CONTRATAÇÃO DO CBHSF NA QUAL O CBH DO RIO DAS VELHAS É BENEFICIÁRIO.



TODA A BACIA DO VELHAS



PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
TANTO COMUNICAÇÃO LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
12/09/2019



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 8.965.418,5 (7º Aditivo)



DURAÇÃO DO PROJETO
72 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 8.675.350,48



NÚMERO DO CONTRATO
010/2019





PRÓXIMAS ETAPAS
Continuidade das ações de comunicação



FISCAL TÉCNICO APV
SUZELEI ROCHA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



TODA A BACIA DO VELHAS



AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO CORPORATIVO (LOGÍSTICAS)



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
KEPLER VIAGENS, EVENTOS E
TURISMO EIRELI – ME



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
20/05/2022



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 405.705,84



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 192.464,03



NÚMERO DO CONTRATO
020/2022



PRÓXIMAS ETAPAS
Atendimento às reuniões, eventos e
visitas técnicas do Comitê



FISCAL TÉCNICO APV
SAMELA BITENCOURT



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO VELHAS



BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
FUNDEP



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/02/2020



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.960.678,59
R\$ 4.569.153,66 (1º TERMO ADITIVO)



DURAÇÃO DO PROJETO
60 MESES + 08 MESES (1º TERMO
ADITIVO)



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 4.173.085,81



NÚMERO DO CONTRATO
001/2020



PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega do Produto 11
Avaliação do Produto 11



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO COIMBRA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO VELHAS



SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA E DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
CONSÓRCIO CENTRO OESTE ENGENHARIA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
16/06/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 841.066,12



DURAÇÃO DO PROJETO
16 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
035/2025



PRÓXIMAS ETAPAS
1 REVISÃO DO PLANO DE TRABALHO
2 FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO
3



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



TODA A BACIA DO VELHAS



MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
TANTO DESIGN LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
15/02/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.777.113,27 (3º Aditivo)



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 3.361.830,84



NÚMERO DO CONTRATO
004/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
Acompanhamento do contrato



FISCAL TÉCNICO APV
DIMAS SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO





EM BREVE

EM TODA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

ALTO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS - MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ



LOCAL DE EXECUÇÃO
OURO PRETO (MG)
MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
UTE NASCENTES



EMPRESA CONTRATADA
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
31/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.766.653,00



DURAÇÃO DO PROJETO
26 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ R\$ 3.968.128,22



NÚMERO DO CONTRATO
024/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
12º boletim de medição



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME GUERRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO





EM BREVE

NO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA MELHORIA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MANGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG – UTE RIBEIRÃO DO ONÇA
RESULTADO: LICITAÇÃO DESERTA
2. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO (MACIEL E ENGENHO D'ÁGUA) – EM LICITAÇÃO



FINALIZADOS

NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM) - SANTA LUZIA /MG E LAGOA SANTA/MG UTE PODEROSO VERMELHO, UTE CARSTE, UTE RIO TAQUARAÇU
2. PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS) - SÃO JOSÉ DA LAPA/MG UTE RIBEIRÃO DA MATA
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 1) - OURO PRETO (MG) – MACIEL UTE NASCENTES JABOTICATUBAS (MG) – SÃO JOSÉ DA SERRA UTE JABÓ/BALDIM

MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO
JEQUITIBÁ) MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO
BICUDO) BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



EMPRESA CONTRATADA

DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

17/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 463.024,62



DURAÇÃO DO PROJETO

09 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25

R\$ 231.512,31



NÚMERO DO CONTRATO

085/2024



PRÓXIMAS ETAPAS

Projetos básico e executivo por comunidade



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS, CAETÉ MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
CAETÉ/MG
UTE RIO TAQUARAÇU



EMPRESA CONTRATADA
PROBIOMAS PRODUTOS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
24/02/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.179.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
18 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 201.638,56



NÚMERO DO CONTRATO
005/2025




PRÓXIMAS ETAPAS
4º Boletim de Medição



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**





NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG – UTE JABÓ/BALDIM
2. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ/MG – UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ
3. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE ESMERALDAS/MG – UTE RIBEIRÃO DA MATA
4. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS (SÃO JOSÉ DA SERRA) – EM LICITAÇÃO
5. ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA LAGOA DA LAPINHA – LAGOA SANTA-MG – EM LICITAÇÃO



FINALIZADOS

NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG - CONGONHAS DO NORTE (MG) COMUNIDADE LAGOA UTE RIO CIPÓ, UTE RIO PARAÚNA

MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, NA MICROBACIA DO CÓRREGO SOBERBO – UTE RIO CIPÓ, EM SANTANA DO RIACHO/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
SANTANA DO RIACHO/MG
UTE RIO CIPÓ



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
23/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 7.188.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
18 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
004/2025



PRÓXIMAS ETAPAS
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO





EM BREVE

NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG – UTE SANTO ANTÔNIO/MAQUINÉ

BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
VÁRZEA DA PALMA (MG)
MICROBACIA CÓRREGO PEDRAS GRANDES
UTE GUAICUÍ



EMPRESA CONTRATADA
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
23/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.336.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 2.326.988,64



NÚMERO DO CONTRATO
036/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
11º boletim de medição
12º boletim de medição



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
DIAMANTINA (MG)
COMUNIDADE BATATAL
UTE RIO PARDO



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/09/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.087.619,80



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 1.205.169,20



NÚMERO DO CONTRATO
051/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



FISCAL TÉCNICO APV
FLÁVIA MENDES



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



BAIXO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO BICUDO)
BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



EMPRESA CONTRATADA

DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
17/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 463.024,62



DURAÇÃO DO PROJETO
09 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JULHO/25
R\$ 231.512,31



NÚMERO DO CONTRATO
085/2024



PRÓXIMAS ETAPAS

Projetos básico e executivo por comunidade



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas





EM BREVE

NO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

EXPEDIENTE

CBH DO RIO DAS VELHAS

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho
Presidenta

Ronald de Carvalho Guerra
Vice-presidente

Renato Junio Constâncio
Secretário

Heloisa Cristina França Cavallieri
Secretário Adjunto

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente do Conselho de Administração

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Diretora Geral

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças

Jacqueline Evangelista Fonseca
Gerente de Projetos

Ohany Vasconcelos Ferreira
Gerente de Integração

André Amaral Horta
Gerente de Gestão Estratégica

Suzelei Soares Rocha
Analista de Comunicação
Produção e revisão final

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico
Produção e revisão final



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060
www.cbhvelhas.org.br | @cbhriodasvelhas

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060
www.agenciapeixevivo.org.br | @agenciapeixevivo