

# RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM OS RECURSOS DA COBRANÇA

APÊNDICE III

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

2016





Xingó

## SUMÁRIO

Introdução .....	4
A Bacia do Rio São Francisco .....	5
O Contrato de Gestão .....	7
<i>O Plano de Aplicação Plurianual 2013-2015.....</i>	<i>8</i>
Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Plano da Bacia .....	13
Componente II – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental e Componente IV – Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia. ....	53
Componente III – Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra e Componente V – Sustentabilidade Hídrica no Semiárido ....	64
<i>Metodologia de Acompanhamento dos Contratos .....</i>	<i>89</i>

## ● Introdução

A estiagem prolongada que se iniciou no ano de 2012, com a continuidade de baixas precipitações no ano de 2015, tornou mais severos os diversos problemas na bacia hidrográfica do rio São Francisco, ressaltando a importância da correta gestão dos recursos hídricos, notadamente, no uso múltiplo e concomitante das águas.

A crise evidenciou também o pouco conhecimento sistematizado que se têm das disponibilidades hídricas e das demandas de água para as diversas atividades, especialmente, para a agricultura irrigada, para o abastecimento público e para as várias atividades produtivas desenvolvidas na bacia do rio São Francisco.

Há de se ressaltar ainda os processos contínuos de degradação da bacia, com o uso exacerbado dos recursos naturais, por meio de práticas incorretas de uso dos solos, desmatamentos indiscriminados em diversas áreas e práticas não autorizadas ou fiscalizadas das águas superficiais e subterrâneas.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), cumprindo o seu papel de articulador e moderador nas mediações de conflitos, promoveu diversos seminários e reuniões para discussão dos problemas e dos potenciais conflitos pelo uso da água, assim como se colocou em defesa da revitalização e da conservação dos principais mananciais de águas, considerando o rio principal e seus afluentes.

A Agência Peixe Vivo procurou dar sequência as propostas de ações descritas nos Componentes do Plano Plurianual de Aplicação (PAP) 2016-2018, dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, apoiando as articulações do CBHSF em suas reuniões plenárias, reuniões das Câmaras Consultivas Regionais (CCR) e Câmaras Técnicas, além de dar sequência ao desenvolvimento dos projetos demonstrativos hidroambientais nas diversas regiões fisiográficas, dentre outras atividades a seguir relatadas.

## ● A Bacia do Rio São Francisco

A bacia hidrográfica do rio São Francisco tem grande importância para o país não apenas pelo volume de água transportado em uma região semiárida, mas, também, pelo potencial hídrico passível de aproveitamento nas diversas atividades produtivas e pela sua contribuição na manutenção das diversas espécies que habitam os diferentes ecossistemas.

Abrange 639.219 km<sup>2</sup> de área de drenagem (7,5% do país) e vazão média de 2.850 m<sup>3</sup>/s (2% do total do país). O rio São Francisco tem, aproximadamente, 2.700 km de extensão e nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, escoando no sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para leste, chegando ao Oceano Atlântico na divisa entre Alagoas e Sergipe. A Bacia possui áreas em sete unidades da federação - Bahia (48,2%), Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%), e Distrito Federal (0,2%) - e 505 municípios (cerca de 9% do total de municípios do país) - (CBHSF, 2016).

A grande dimensão territorial da bacia do rio São Francisco, estimada em 639.217 km<sup>2</sup>, motivou a sua divisão por regiões, para fins de planejamento e para facilitar a localização das suas muitas e diversas populações e ambiências naturais. A divisão se fez de acordo com o sentido do curso do rio e com a variação de altitudes (Figura 1).

Assim, a sua parte inicial, tomando como referência a área montanhosa onde o rio nasce, na Serra da Canastra, a quase 1.300 m de altitude, ganhou a denominação de Alto São Francisco. Estendendo-se até a divisa dos estados de Minas Gerais e Bahia.

Escoando no sentido sul-norte, no trecho seguinte, o rio atravessa todo o oeste da Bahia, até o ponto onde se formou o lago de Sobradinho, no município de Remanso. Nessa região, esta parte da bacia é denominada Médio São Francisco.

Depois do município baiano de Remanso, o rio inflexiona o seu curso para o leste, constituindo-se na divisa natural entre os estados da Bahia e de

Pernambuco, até alcançar o limite com Alagoas. É a região do Sub Médio São Francisco, única região fisiográfica completamente inserida no Semiárido.

Daí o rio segue na direção leste, formando a segunda divisa natural, dessa vez entre os estados de Alagoas e Sergipe, ocupando ainda pequenos trechos dos territórios do estado da Bahia e também Pernambuco. E o Baixo São Francisco, onde o rio São Francisco deságua no Oceano Atlântico.




Figura 1 - Regiões Fisiográficas da Bacia do Rio São Francisco.  
(Acervo CBHSF, 2016)

## ● O Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão nº 014/2010 foi firmado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência Peixe Vivo, tendo como anuente o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e, teve o seu 4º Termo Aditivo assinado em 30 de dezembro de 2015.

O Contrato de Gestão, que prevê o repasse dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica, permitiu que a Agência Peixe Vivo agisse no cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho firmado, sendo disponibilizado ao público, as informações sobre o comitê, sobre as ações desenvolvidas pela entidade delegatária, sobre a legislação de recursos hídricos, sobre o cadastro de usuários, dentre outras informações, mantendo um sítio eletrônico atualizado, que permite o acesso a toda a população interessada.

A partir da aprovação do Plano de Aplicação Plurianual 2016-2018 (PAP 2016-2018), foi possível estabelecer rubricas orçamentárias em Grupos de Ação para os respectivos Componentes e Subcomponentes estabelecidos nas Deliberações CBHSF aprovadas em Reuniões Plenárias.

Após a aprovação do Plano de Aplicação e das Deliberações CBHSF, a Agência Peixe Vivo - entidade delegatária das funções de Agência de Água, ainda no rol de suas atribuições, identificou as demandas de ações e projetos, formatou Termos de Referência e publicou Atos Convocatórios que permitiram a realização de diversas contratações e execuções.

Com a sua estrutura já implantada, a Agência Peixe Vivo executa a administração financeira dos recursos arrecadados e repassados pela ANA, contrata serviços e fornecimentos diversos e ainda executa a prestação de contas das despesas efetuadas, para exame dos órgãos internos e externos de controle e fiscalização.

## ● O Plano de Aplicação Plurianual 2016-2018

O Plano de Aplicação Plurianual para o período trienal 2016-2018 (PAP 2016-2018) dos recursos financeiros arrecadados pela cobrança do uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio São Francisco foi aprovado pelo CBHSF e instituído por meio da Deliberação CBHSF nº 88/2015, em 10 de dezembro de 2015.

O PAP 2016-2018, correspondente aos 92,5% dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, foi elaborado no campo das receitas, considerando os saldos financeiros de exercícios anteriores, inclusive receitas de aplicações financeiras obrigatórias, adicionado à previsão de arrecadação da cobrança para o ano de 2016, 2017 e 2018.

A implementação do PAP 2016-2018, que prevê a alocação total dos recursos financeiros arrecadados distribuídos na peça orçamentária, detalhada nos diversos subcomponentes, passou, necessariamente, pela discussão democrática e participativa das instâncias do CBHSF, notadamente a Diretoria Colegiada, juntamente com a Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo.

O PAP 2016-2018, assim como o PAP 2013-2015, é organizado em grupos de ação, a saber: Ações de Gestão; Ações de Planejamento e Ações Estruturais. Determinadas atividades programáticas foram agrupadas em Componentes que também levam em consideração as metas intermediárias da “Carta de Petrolina”, aprovada em Deliberação do CBHSF.

No ano de 2016 ocorreu a aprovação do Plano Diretor da Bacia para o período 2016 a 2025, contudo, o PAP 2016-2018 havia sido aprovado pelo CBHSF em dezembro de 2015, ou seja, anterior ao Plano Diretor atualmente vigente. O próximo PAP a ser aprovado pelo CBHSF (a partir do ano de 2019) levará em conta as diretrizes estabelecidas e aprovadas para a proposição de valores de investimentos para os próximos anos, em conformidade com o Caderno de Investimentos da Bacia do Rio São Francisco.

Os desdobramentos das rubricas específicas do PAP 2016-2018 que devem ser investidos na bacia estão definidos no Anexo Único da Deliberação Normativa CBHSF nº 88/2015, como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Anexo único da Deliberação Normativa CBHSF nº 88/2015.

**APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (92,5% DO TOTAL)**

126.860.000 48.420.000 45.420.000 33.020.000

Ações de Gestão		Componente I - Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Plano da Bacia				
Subtotal		43.810.000	19.470.000	13.870.000	10.470.000	34,5%
		Subtotal	2.016	2.017	2.018	% do total
<b>I.1</b>	<b>Programa Fortalecimento institucional</b>	<b>20.510.000</b>	<b>7.970.000</b>	<b>6.270.000</b>	<b>6.270.000</b>	<b>16,2%</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF)</b>	<b>8.910.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>7,0%</b>
I.1.1.1	001 Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	1.200.000	400.000	400.000	400.000	
I.1.1.2	002 Apoio às atividades da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF	1.200.000	400.000	400.000	400.000	
I.1.1.3	003 Apoio às atividades das Câmaras Técnicas (CT) do CBHSF	600.000	200.000	200.000	200.000	
I.1.1.4	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Alto São Francisco	480.000	160.000	160.000	160.000	
I.1.1.5	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Médio São Francisco	480.000	160.000	160.000	160.000	
I.1.1.6	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Submédio São Francisco	480.000	160.000	160.000	160.000	
I.1.1.7	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Baixo São Francisco	480.000	160.000	160.000	160.000	
I.1.1.8	005 Apoio às atividades dos Grupos Técnicos do CBHSF	150.000	50.000	50.000	50.000	
I.1.1.9	006 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais	300.000	100.000	100.000	100.000	
I.1.1.10	007 Apoio do CBHSF a ações de interesse do comitê	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
I.1.1.10	008 Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Seminários e Simpósio	1.800.000	800.000	500.000	500.000	
I.1.1.11	009 Apoio às atividades de integração com comitês afluentes	240.000	80.000	80.000	80.000	
<b>I.1.2</b>	<b>Comunicação, Divulgação, mobilização e capacitação</b>	<b>10.700.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>8,4%</b>
I.1.2.1	010 Plano Continuado de Comunicação	5.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
I.1.2.2	011 Divulgação das Ações do CBHSF (edição livro, cartilha, material)	700.000	500.000	100.000	100.000	
I.1.2.3	012 Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
I.1.2.4	013 Mobilização para o Processo Eleitoral 2016	1.000.000	1.000.000	0	0	
<b>I.1.3</b>	<b>Capacitação para membros do CBHSF e suas instâncias (CCR, CT e GT)</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,5%</b>
I.1.3.1	014 Capacitação dos membros do comitê e das câmaras e grupos técnicos	600.000	200.000	200.000	200.000	
<b>I.1.4</b>	<b>Capacitação na bacia/CBHs afluentes</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,2%</b>
I.1.4.1	015 Cursos diversos	300.000	100.000	100.000	100.000	

<b>I.2</b>	<b><i>Instrumentos de Gestão</i></b>	<b>23.300.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>18,4%</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Apoio às Ações de Estudos e Pesquisas</b>	<b>6.500.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5,1%</b>
I.2.1.1	016 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água	1.500.000	300.000	1.200.000	0	
I.2.1.2	017 Estudo sobre a metodologia de cobrança pelo uso da água	500.000	500.000	0	0	
I.2.1.3	018 Estudo sobre Cadastro de Usuários	1.500.000	300.000	1.200.000	0	
I.2.1.4	019 Editais para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>I.2.2</b>	<b>Atualização do Plano da Bacia</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4%</b>
I.2.2.1	020 Atualização do Plano da Bacia do Rio São Francisco	4.200.000	4.200.000	0	0	
I.2.2.2	021 Atualização de Planos Diretores de Bacias de Rios Afluentes	1.500.000	1.500.000	0	0	
<b>I.2.3</b>	<b>Acompanhamento das ações/ Investimentos da Bacia</b>	<b>11.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>8,7%</b>
I.2.3.1	022 Implementação de Sistema de informações	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I.2.3.2	023 Monitoramento (Indicadores)	600.000	200.000	200.000	200.000	
I.2.3.3	024 Apoio às ações da F.P.I (Fiscalização Preventiva Integrada) nos Estados da Bacia	7.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	

Ações de Planejamento		Componente II - Uso Sust. Dos Recursos Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental e Componente IV - Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia				
Subtotal		25.950.000	8.850.000	9.050.000	8.050.000	20,5%
		Subtotal	2.016	2.017	2.018	% do total
<b>II.1</b>	<b>Água Para Todos</b>	<b>11.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8,7%</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Planos Municipais de Saneamento Básico</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6,3%</b>
II.1.1.1	025 Elaboração de PMSB e Aprovação dos Produtos	8.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	
<b>II.1.2</b>	<b>Projetos de sistemas de abastecimento de água</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,4%</b>
II.1.2.1	026 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>II.2</b>	<b>Saneamento Ambiental</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3,5%</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Projetos de Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
II.2.1.1	027 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais, Destinação adequada de Resíduos	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3,5%
<b>II.3</b>	<b>Proteção e Conservação</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4,3%</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Programa de Estudos e Projetos hidroambientais</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4,3%</b>
II.3.1.1	028 Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
II.3.1.2	029 Elaboração de diagnóstico e Projeto Básico visando o pagamento dos serviços ambientais	900.000	300.000	300.000	300.000	
<b>II.4</b>	<b>Diagnósticos e Projetos</b>	<b>5.050.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>4,0%</b>
<b>II.4.2</b>	<b>Apoio a projetos</b>	<b>1.050.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,8%</b>
II.4.2.1	030 Apoio a projetos de empresas socioambientais	450.000	150.000	150.000	150.000	
II.4.2.2	031 Apoio a projetos demandados por comunidades tradicionais	600.000	200.000	200.000	200.000	
<b>II.4.3</b>	<b>Estudos de caráter excepcional</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,9%</b>
II.4.3.1	032 Estudos relacionados a eventos críticos (secas e enchentes)	600.000	200.000	200.000	200.000	
II.4.3.2	033 Estudos relacionados aos impactos causados pelo uso e ocupação dos solos, à biodiversidade, unidades de conservação e lagoas marginais	600.000	200.000	200.000	200.000	
<b>II.4.4</b>	<b>Projetos especiais</b>	<b>2.800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,2%</b>
II.4.4.1	034 Consultorias específicas demandadas pela DIREC	1.300.000	300.000	500.000	500.000	
II.4.4.2	035 Projetos especiais demandados pela DIREC	1.500.000	500.000	500.000	500.000	

Ações Estruturais		Componente III - Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra e Componente V - Sustentabilidade Hídrica no Semiárido				
Subtotal		57.100.000	20.100.000	22.500.000	14.500.000	45,0%
		Subtotal	2.016	2.017	2.018	% do total
III.1	Água para todos	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3,5%
III.1.1	Implantação de Pequenos e Demonstrativos Sistemas alternativos de abastecimento de água	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3,5%
III.1.1.1	036 Implantação de Sistemas Alternativos	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
III.2	Saneamento Ambiental	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1,2%
III.2.1	Implantação de Pequenos e Demonstrativos Sistemas de Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1,2%
III.2.1.1	037 Implantação de Pequenos sistemas de esgotamento em área rural, de intervenções e adequação de sistemas existentes e Sistemas Alternativos de Controle e Gestão de Águas pluviais	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
III.3	Proteção e Conservação	48.500.000	17.500.000	19.500.000	11.500.000	38,2%
III.3.1	Programa do Aumento da Oferta Hídrica com Infraestrutura Natural	44.000.000	16.000.000	18.000.000	10.000.000	34,7%
III.3.1.1	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Alto SF	11.000.000	4.000.000	4.500.000	2.500.000	
III.3.1.2	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Médio SF	11.000.000	4.000.000	4.500.000	2.500.000	
III.3.1.3	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Submédio SF	11.000.000	4.000.000	4.500.000	2.500.000	
III.3.1.4	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Baixo SF	11.000.000	4.000.000	4.500.000	2.500.000	
III.3.2	Produtor de Água (Implantação)	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3,5%
III.3.2.1	039 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico (relativo ao item 029)	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
III.4	Serviços e obras	2.600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	2,0%
III.4.1	Serviços e obras de caráter excepcional	2.600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	2,0%
III.4.1.1	040 Implantação de obras de caráter excepcional	1.300.000	300.000	500.000	500.000	
III.4.1.2	041 Implantação das intervenções relacionadas aos impactos causados pelo uso e ocupação dos solos, fontes poluidoras, biodiversidade, unidades de conservação, lagoas marginais (relativo ao item 035)	1.300.000	300.000	500.000	500.000	

## ● Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Plano da Bacia

### Ações de Gestão

Para a execução das Ações de Gestão (Componente I) foram previstos R\$ 19.740.000,00 para execução em 2016. Foram executadas ações que totalizaram R\$ 13.641.404,78 correspondentes a, aproximadamente, 68% do valor inicialmente previsto nesta Componente do Plano de Aplicação.

Cumprido ressaltar que algumas atividades inscritas nesta Componente I – Ações de Gestão - não foram executadas e tiveram os seus respectivos valores devidamente remanejados para outras rubricas, como é facultado no artigo 3º da Deliberação CBHSF nº 88/2015, que aprovou o PAP 2016-2018.

A Resolução DIREC/CBHSF nº 44 de 30 de novembro de 2016, autorizou a Agência Peixe Vivo a promover o remanejamento de rubricas da Componente I e de acordo com o artigo 1º desta Resolução DIREC, o remanejamento acontece da seguinte maneira:

I - Remanejamento do valor de **RS 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)** previsto na componente Ações de Gestão, I.1 - Programa Fortalecimento Institucional - rubrica: I.1.2.3 - 012 - *Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental* **para a rubrica: I.1.2.1 - 010 - Plano Continuado de Comunicação.**

II - Remanejamento do valor de **RS 900.000,00 (novecentos mil reais)** previsto na componente Ações de Gestão, I.1 - Programa Fortalecimento Institucional - rubrica: I.2.1.4 - 019 - *Editais para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica* **para as seguintes rubricas:**

- **rubrica: I.1.1.1 - 001 - Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais);**
- **rubrica: I.1.1.8 - 005 - Apoio às atividades dos Grupos Técnicos do CBHSF valor de RS 100.000,00 (cem mil reais);**
- **rubrica: I.1.2.2 - 011 - Divulgação das Ações do CBHSF (edição livro, cartilha, material) no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais);**
- **rubrica: I.2.2.1 - 020 - Atualização do Plano da Bacia do Rio São Francisco no valor de RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais).**

Todas as justificativas para a realização do remanejamento de rubricas no que se refere à Componente são apresentadas no Anexo Único da Resolução DIREC/CBHSF 44/2016.

O ano de 2016 foi marcado pelo processo eleitoral do CBHSF que motivou a contratação de um extenso trabalho de mobilização na bacia para as eleições, de acordo com a rubrica I.1.2.4 do PAP 2016-2018.

Cabem como destaques os investimentos na Subcomponente I.2 – Instrumentos de Gestão, no ano de 2016, quando houve desembolsos relativos à Atualização do Plano da Bacia do Rio São Francisco (rubrica I.2.2.1) e também investimentos no Estudo sobre a metodologia de cobrança pelo uso da água (rubrica I.2.1.2).

Houve também o aporte significativo de valores para investimento na Fiscalização Preventiva Integrada (F.P.I.) na Bacia do Rio São Francisco, cuja rubrica é a I.2.3.3.

Algumas atividades tais como, “estudos sobre o enquadramento das águas”, “implementação do sistema de informações” e ainda “capacitações para os membros do CBHSF”, inicialmente planejadas para serem contratadas no ano de 2016, não foram contratadas, sendo que tais demandas do CBHSF passaram para o ano de 2017.

A execução financeira relativa às Ações de Gestão é apresentada a seguir na Tabela 2.

Tabela 2 - Execução financeira referente à Ações de Gestão no ano de 2016 – PAP 2016-2018.

Ações de Gestão		Componente I - Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Plano da Bacia				
Subtotal		19.970.000,00		19.970.000,00	13.641.404,78	6.328.595,22
		2.016	Remanejamento Nov.2016	Saldo + remanejamento	Execução Dez.2016	Saldo 2017
I.1	Programa Fortalecimento institucional	7.970.000,00		8.470.000,00	6.308.188,05	2.161.811,95
I.1.1	<b>Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF)</b>	<b>3.170.000,00</b>		<b>3.370.000,00</b>	<b>2.289.431,53</b>	<b>1.080.568,47</b>
I.1.1.1	001 Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	400.000,00	100.000,00	500.000,00	427.371,59	72.628,41
I.1.1.2	002 Apoio às atividades da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF	400.000,00		400.000,00	372.540,70	27.459,30
I.1.1.3	003 Apoio às atividades das Câmaras Técnicas (CT) do CBHSF	200.000,00		200.000,00	135.896,32	64.103,68
I.1.1.4	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Alto São Francisco	160.000,00		160.000,00	59.566,62	100.433,38
I.1.1.5	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Médio São Francisco	160.000,00		160.000,00	46.753,95	113.246,05
I.1.1.6	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Submédio São Francisco	160.000,00		160.000,00	111.440,46	48.559,54
I.1.1.7	004 Apoio às atividades da Câmara Consultiva Regional (CCR) do Baixo São Francisco	160.000,00		160.000,00	52.828,65	107.171,35
I.1.1.8	005 Apoio às atividades dos Grupos Técnicos do CBHSF	50.000,00	100.000,00	150.000,00	85.044,25	64.955,75
I.1.1.9	006 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais	100.000,00		100.000,00	88.433,30	11.566,70
I.1.1.10	007 Apoio do CBHSF a ações de interesse do comitê	500.000,00		500.000,00	113.939,78	386.060,22
I.1.1.10B	008 Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Seminários e Simpósio	800.000,00		800.000,00	793.394,24	6.605,76
I.1.1.11	009 Apoio às atividades de integração com comitês afluentes	80.000,00		80.000,00	2.221,67	77.778,33
I.1.2	<b>Comunicação, Divulgação, mobilização e capacitação</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>3.977.157,31</b>	<b>822.842,69</b>
I.1.2.1	010 Plano Continuado de Comunicação	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	2.402.721,63	597.278,37
I.1.2.2	011 Divulgação das Ações do CBHSF (edição livro, cartilha, material)	500.000,00	300.000,00	800.000,00	587.952,75	212.047,25
I.1.2.3	012 Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.4	013 Mobilização para o Processo Eleitoral 2016	1.000.000,00		1.000.000,00	986.482,93	13.517,07

<b>I.1.3</b>		<b>Capacitação para membros do CBHSF e suas instâncias (CCR, CT e GT)</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>41.599,21</b>	<b>158.400,79</b>
I.1.3.1	014	Capacitação dos membros do comitê e das câmaras e grupos técnicos	200.000,00		200.000,00	41.599,21	158.400,79
<b>I.1.4</b>		<b>Capacitação na bacia/CBHs afluentes</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
I.1.4.1	015	Cursos diversos	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
<i>I.2</i>		<i>Instrumentos de Gestão</i>	<i>12.000.000,00</i>		<i>11.500.000,00</i>	<i>7.333.216,73</i>	<i>4.166.783,27</i>
<b>I.2.1</b>		<b>Apoio às Ações de Estudos e Pesquisas</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>416.426,72</b>	<b>783.573,28</b>
I.2.1.1	016	Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
I.2.1.2	017	Estudo sobre a metodologia de cobrança pelo uso da água	500.000,00		500.000,00	416.426,72	83.573,28
I.2.1.3	018	Estudo sobre o Cadastro de Usuários	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
I.2.1.4	019	Editais para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>I.2.2</b>		<b>Atualização do Plano da Bacia</b>	<b>5.700.000,00</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>3.784.812,88</b>	<b>2.315.187,12</b>
I.2.2.1	020	Atualização do Plano da Bacia do Rio São Francisco	4.200.000,00	400.000,00	4.600.000,00	3.784.812,88	815.187,12
I.2.2.2	021	Atualização de Planos Diretores de Bacias de Rios Afluentes	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>I.2.3</b>		<b>Acompanhamento das ações/ Investimentos da Bacia</b>	<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>3.131.977,13</b>	<b>1.068.022,87</b>
I.2.3.1	022	Implementação do Sistema de Informações	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
I.2.3.2	023	Monitoramento (Indicadores)	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
I.2.3.3	024	Apoio às ações da F.P.I (Fiscalização Preventiva Integrada) nos Estados da Bacia	3.000.000,00		3.000.000,00	3.131.977,13	-131.977,13

Nesta Componente (Ações de Gestão) as principais ações foram aquelas programadas no Subcomponente I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional, quando foram planejadas e executadas diversas reuniões plenárias, de câmaras técnicas, de câmaras consultivas regionais, de grupos de trabalho, seminários, simpósios e participação de membros do CBHSF em eventos nacionais e internacionais.

Ainda neste subcomponente foram executadas **ações de comunicação**, por meio do Contrato nº 007/AGÊNCIA PEIXE VIVO/2012, firmado entre a Agência Peixe Vivo e CDLJ Publicidade Ltda., que em 2015 passou a se chamar YAYÁ Comunicação Integrada.

A empresa desenvolve trabalhos de serviço de assessoria de imprensa, criação, produção e distribuição do Boletim Informativo online, produção de conteúdo, produção do jornal do CBHSF e da revista CHICO, serviço de clippagem, manutenção do portal do CBHSF, o Plano Executivo de Comunicação e Relacionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o Mapeamento e análise dos públicos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o Plano de Mídia detalhado para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

A seguir seguem alguns exemplos dos produtos entregues pela empresa Yayá Comunicação:

- Serviço de Clipping, com as principais notícias sobre a bacia.

**Link do site:** <http://cbhsaofrancisco.org.br/sala-de-imprensa/clipping/>

- Boletins Informativos, divulgados quinzenalmente, onde o CBHSF envia por e-mail as principais notícias sobre o Comitê.

**Link do site:** <http://cbhsaofrancisco.org.br/boletins>

- Publicações: Jornal CBHSF, Revista Chico, Livro Opará

**Link do site:** <http://cbhsaofrancisco.org.br/sala-de-imprensa/publicacoes/>

<http://cbhsaofrancisco.org.br/revista/>




Figura 2 - Portal do CBHSF

Em 2016, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco demandou a contratação de empresa para execução de serviços, pesquisa, análise e construção de conteúdo, redação, revisão ortográfica, tradução para língua inglesa e seleção fotográfica, produção de infográficos, gráficos, diagramação e arte final, com vistas à confecção de livros, relatório e demais serviços demandados pelo CBHSF.

A empresa vencedora do processo de licitação foi a TANTO Design Ltda, cujo valor do contrato (Contrato 21/2016) foi de R\$ 628.011,54 (seiscentos e vinte e oito mil, onze reais e cinquenta e quatro centavos).

Foram entregues três livros e um manual do representante

- Livro em comemoração aos 515 anos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e 15 anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Este livro retrata a bacia de forma mais lúdica, explorando a diversidade cultural da bacia.

- Livro Ações e Projetos: Nesta publicação, o CBHSF apresenta os projetos executados com o recurso da cobrança pelo uso da água da bacia, como os projetos hidroambientais e Planos Municipais de Saneamento Básico.

- Livro Comitê em Ação: Neste livro são apresentadas as ações que a gestão 2013/2016 do CBHSF praticou.
- Guia do Representante: neste guia é apresentado todo arcabouço legal já produzido pelo comitê como Deliberações, Moções, Regimento Interno, Portarias da Diretoria, dentre outros.






Figura 3 – Livros em comemoração aos 15 anos do CBHSF e Guia do Representante

Todo o conteúdo das publicações poderá ser acessado em:  
<http://cbhsaofrancisco.org.br/15-anos-cbhsf/>

Neste ano, a Agência Peixe Vivo contratou o Instituto de Políticas Sociais GESOIS para realização da mobilização social para apoio à realização do processo

eleitoral do CBHSF - Gestão 2016/2020. O Contrato 003/2016, foi assinado em 16 de fevereiro de 2016 com vigência de 08 (oito) meses. Tal contrato ficou em R\$ 960.544,87 (novecentos e sessenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Justifica-se tal contratação, pois o processo eleitoral do CBHSF exige um amplo trabalho de mobilização do segmento de usuários de recursos hídricos, das prefeituras municipais e das entidades civis organizadas de recursos hídricos, com atuação na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. A contratação de empresa especializada teve como objetivos preparar, organizar e executar eventos dirigidos à mobilização dos atores sociais, usuários da água e representantes de setores governamentais na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. As especificações técnicas, obrigações da empresa e demais informações, encontram-se no Ato Convocatório Nº16/2015. Foram utilizados recursos financeiros inscritos na rubrica I.1.2.4 do PAP 2015-2018.

De forma sintética, apresenta-se a seguir as principais ações executadas no âmbito da subcomponente I.1 – Programa Fortalecimento Institucional do Plano de Aplicação Plurianual:

### **XXIX Reunião Plenária Ordinária do CBHSF**

Nos dias 19 e 20 de maio de 2016, reuniram-se no Auditório do Quality Hotel, em Aracaju/SE, os membros do CBHSF para participarem da XXIX Reunião Plenária Ordinária do CBHSF.

Na Plenária, além dos informes da secretaria e informe sobre o procedimento de Conflito de Uso de Água nº 02/2015 – Açude Zabumbão, houve a realização da mesa redonda sobre os Impactos ambientais decorrentes da redução de vazão no rio São Francisco que contou com a participação de representantes do IBAMA, CASAL, DESO e ANA. Houve também a apresentação sobre a atualização do Plano de Recursos Hídricos e sobre o modelo de gestão integrada e compartilhada do sistema aquífero Urucuia e dos sistemas aquíferos cársticos e fissuro-cársticos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O posicionamento do CBHSF em relação à redução de vazão foi pauta deliberativa.



Figura 4 - Imagens da XXIX Reunião Plenária Ordinária do CBHSF (Acervo CBHSF, 2016)

### **XVII e XVIII Plenária Extraordinária do CBHSF**

No dia 08 de julho de 2016, os membros do CBHSF reuniram-se no auditório do Hotel Portobello, Salvador/BA, para participarem das XVII e XVIII Plenárias Extraordinárias do CBHSF.

A reunião de natureza extraordinária tratou sobre a análise da minuta de deliberação que aprova as alterações no Regimento Interno do Comitê, além de deliberação sobre o Relatório Final do Procedimento de Conflito de Uso nº 02/2015 – Adutora Zabumbão. Também foram apresentados os informes sobre a atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; sobre a situação dos projetos executados com recursos da cobrança e sobre o resultado do chamamento público para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico.





Figura 5 - Imagens das XVII e XVIII Reuniões Plenárias Extraordinárias do CBHSF (Acervo CBHSF, 2016).

### **XXX Reunião Plenária Ordinária e XIX Reunião Plenária Extraordinária do CBHSF**

Nos dias 15 e 16 de setembro de 2016, os membros do CBHSF reuniram-se no salão Minas Gerais do Hotel Othon Palace em Belo Horizonte/MG, para participarem da XXX Reunião Plenária Ordinária e XIX Reunião Plenária Extraordinária.

Com o tema “Rumo ao Futuro”, a reunião Ordinária foi marcada pela aprovação o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco atualizado – PRH-SF 2016/2025. Um trabalho de mais de 18 meses que foi ratificado e aprovado pelo Plenário do Comitê. Além dessa importante pauta, houve também a apresentação da “prestação de contas” dos Coordenadores de cada Câmara Consultiva Regional (CCR) dos trabalhos realizados na gestão 2013/2016, apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas (CT) e Grupos de Trabalho (GT) do CBHSF e ainda a apresentação das ações e projetos executados pelo CBHSF na Gestão 2013/2016. Esta reunião contou com a importante presença do excelentíssimo senhor Ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, além de demais autoridades, como Secretários de Estado. Esta reunião foi à última da composição 2013/2016. Ao final, houve o lançamento oficial dos livros em comemoração aos 515 anos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e 15 anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

A reunião Extraordinária foi marcada pela posse dos membros do CBHSF Gestão 2016/2020, eleição e posse da Diretoria Executiva e da Diretoria Colegiada do CBHSF.



Figura 6 - Imagens da XXX Reunião Plenária Ordinária e XIX Reunião Plenária Extraordinária do CBHSF (Acervo CBHSF, 2016).

### XXXI Reunião Plenária Ordinária do CBHSF

Nos dias 01 e 02 de dezembro de 2016, os membros do CBHSF reuniram-se no Auditório da Faculdade Raimundo Marinho, no município de Penedo/AL, para

realização da XXXI Plenária Ordinária do CBHSF. Na reunião, cujo tema foi "O Velho Chico tem pressa! É hora de transformar essa realidade", foi apresentado o programa de Revitalização Novo Chico, além de apresentação dos resultados do projeto de pesquisa intitulado "Avaliação dos Impactos da Implementação do Hidrograma Ambiental no baixo trecho do rio São Francisco". A apresentação das atividades da Agência Peixe Vivo, apresentação sobre as atividades da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) e aprovação das Deliberações que dispõe sobre o calendário de atividades CBHSF 2017 e sobre o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, também fizeram parte da pauta da reunião.



Figura 7 - Imagens da XXXI Reunião Plenária Ordinária do CBHSF (Acervo CBHSF, 2016).

Acesso às apresentações das Plenárias:

<http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>

## **Oficina de Capacitação sobre a Gestão de Conflitos pelo Uso de Recursos Hídricos**

Nos dias 10 e 11 de março de 2016, em Maceió/AL, o CBHSF realizou uma oficina de capacitação para os membros da Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL sobre o "Arcabouço Legal e Institucional em Gestão de Conflitos pelo Uso de Recursos Hídricos", tendo em vista que esta Câmara Técnica tem sido demandada a analisar procedimentos de conflitos de uso na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Para realização do curso, foi necessária a contratação de Consultor com expertise na área. Participaram também do curso Promotores de Justiça dos estados de Sergipe e Alagoas, além de representantes da Agência Peixe Vivo e da Diretoria do CBHSF.

Acesso ao relatório e texto guia da oficina:

<http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>



Figura 8 - Imagens da Oficina de Capacitação CTIL (Acervo CBHSF, 2016).

#### IV Seminário dos Povos Indígenas da Bacia do Rio São Francisco

A cidade de Paulo Afonso/BA sediou, nos dias 31 de março a 02 de abril de 2016, o IV Seminário dos Povos Indígenas da Bacia do Rio São Francisco. Este seminário é uma iniciativa do Comitê que tem sido promovida com o intuito de agregar os conhecimentos da Comunidade Indígena, expor as ações do CBHSF, além de levantar as demandas dos povos indígenas, promovendo uma maior integração dos povos da bacia. Houve mesas redondas, apresentações e formação de grupos de trabalho de discussão. Estiveram presentes cerca de 140 participantes.

Acesso ao relatório completo do seminário:

<http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>



Figura 9 – Imagens do IV Seminário dos Povos Indígenas (Crédito Almacks Luiz, 2016).

## II Seminário das Comunidades Tradicionais da Bacia do Rio São Francisco

Nos dias 14 a 16 de abril de 2016, no município de Penedo/AL, aconteceu o II Seminário das Comunidades Tradicionais da Bacia do Rio São Francisco. Este seminário foi promovido com o intuito de apresentar as ações desenvolvidas pelo CBHSF, além de levantar as demandas das comunidades quilombolas da bacia. A escolha da cidade foi relacionada à grande afinidade que a região do estado de Alagoas tem com a comunidade quilombola, por ser o estado do Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra contra a escravidão.

O II Seminário das Comunidades Quilombolas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco teve como principais discussões: Certificação e Titulação dos Territórios Quilombolas na Bacia; Impacto dos grandes empreendimentos, suprimento de água e situação atual das comunidades da bacia.

Grupos de discussão:

GT1: regularização fundiária e conflitos agrários

GT2: organização sócio cultural e pactos pelas águas

GT3: saúde e educação

GT4: produção e desenvolvimento sustentável

GT5: infraestrutura e abastecimento

GT6: impactos dos grandes empreendimentos, água e comunidade

Houve também uma visita ao Parque Memorial Serra da Barriga, localizada no município de União dos Palmares/AL.

Estiveram presentes cerca de 140 participantes.

Acesso ao relatório completo do seminário:

<http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>



Figura 10 – Imagens do II Seminário Quilombola (Acervo CBHSF, 2016)

## Campanha “EU VIRO CARRANCA PARA DEFENDER O VELHO CHICO”


Em 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco lançou a campanha “Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico” que marca o dia 03 de junho, o Dia Nacional de Mobilização em Defesa do Rio São Francisco. Pela terceira vez consecutiva, o CBHSF investiu recursos nesta grande campanha de comunicação e mobilização social, chamando a atenção para os graves problemas pelos quais passa o rio e sua bacia.

Em 2016, o engajamento à campanha foi, sobretudo, através das redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube, dentre outros. Nas cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, houve barqueata, com 10 embarcações tradicionais navegando nas águas do rio.

Hotsite da Campanha: <http://cbhsaofrancisco.org.br/virecarranca/#home>

Vídeos vinculados à Campanha no Youtube:

[https://www.youtube.com/channel/UCq\\_SKCHTYr7QnA1thwC-HGw](https://www.youtube.com/channel/UCq_SKCHTYr7QnA1thwC-HGw)






cbhsaofrancisco
Seguindo

---

122 visualizações 31 sem

**cbhsaofrancisco** Participe da nossa campanha para defender o #VelhoChico. As grandes conquistas vem com luta! Tá chegando a hora, meu povo! No dia 3 de junho, Dia Nacional em Defesa do Velho Chico, #virecarranca também! Acesse o site: virecarranca.com.br

 Adicione um comentário... ⋮

Figura 11 – Exemplos de veiculações no Instagram



Figura 12 - Logomarca da campanha em Defesa do Velho Chico



**Artistas pelo Velho Chico - Israel e o Grafiteiro**  
 Cbh São Francisco  
Inacreditável 188

1.114 visualizações

+ Adicionar  Compartilhar ⋮ Mais

Publicado em 31 de mai de 2016  
 Saiba mais: <http://virecarranca.com.br>



**Artistas pelo Velho Chico - Cláudio e o Tatuador**  
 Cbh São Francisco  
Inacreditável 168

77 visualizações

+ Adicionar  Compartilhar ⋮ Mais

Publicado em 2 de jun de 2016  
 Saiba mais: <http://virecarranca.com.br>



Figura 13 – Alguns Vídeos promovidos para a Campanha – veiculação Youtube

## I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Nos dias 05 a 09 de junho de 2016, nas dependências da Universidade Federal do Vale do São Francisco, UNIVASF, em Juazeiro/BA, o CBHSF em parceria com esta Instituição, promoveu o I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Este Simpósio foi uma idealização do Fórum de Pesquisadores de Instituições de Ensino Superior do Rio São Francisco, grupo criado no âmbito do CBHSF. O tema central do Simpósio foi "Integrando conhecimentos científicos em defesa do Velho Chico" e objetivou congregar cinco eixos temáticos: governança, qualidade da água, quantidade da água, recuperação ambiental e dimensão social na expectativa de estabelecer o estado atual do conhecimento sobre o rio São Francisco. A média de público foi de 250 participantes.

Acesso ao relatório completo do seminário:

<http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>





Figura 14 – Imagens do I Simpósio da BHSF (Acervo CBHSF, 2016).

### I Encontro do CBHSF com membros do Ministério Público Federal

Nos dias 08 e 09 de agosto de 2016, em Salvador/BA, aconteceu o I Encontro do CBHSF com membros do Ministério Público Federal. Os objetivos desse evento foram: a) apresentar as atribuições do CBHSF e da Agência Peixe Vivo e as ações envolvidas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, bem como discutir linhas de atuação convergentes entre CBHSF e MPF; b) conhecer as causas da ineficácia do Programa de Revitalização da Bacia e caminhos para sua concreta implementação; c) conhecer as causas de comprometimento dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e os riscos que se desenham para o futuro; d) apresentar a experiência da Fiscalização Preventiva Integrada; e) conhecer a experiência do GT Amazônia Legal e o MPF; f) discutir estratégias de integração na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; g) discutir estratégias de implementação e uso de sistemas de planejamento e monitoramento *on line* voltados à gestão e revitalização de bacias hidrográficas. O encontro contou com a participação de aproximadamente 40 participantes.



Figura 15 – Imagens do I Encontro CBHSF com MPF (Acervo CBHSF, 2016).

## Participação e Apoio na Feira Nacional da Agricultura Irrigada - FENAGRI

Considerando a necessidade da exposição dos trabalhos e projetos desenvolvidos, O CBHSF adquiriu uma cota patrocínio e contou com um estande na 26ª FENAGRI – Feira Nacional da Agricultura Irrigada, que possui grande visibilidade no segmento Agricultura, realizada em Petrolina/PE, nos dias 25 a 28 de maio de 2016.



Figura 16 - Estande do CBHSF na FENAGRI (Acervo Agência Peixe Vivo, 2016).

## Participação e Apoio no XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB

Representantes do CBHSF participaram do XVIII ENCOB realizado de 03 a 08 de julho de 2016, em Salvador/BA. O CBHSF adquiriu uma cota patrocínio e contou com um estande no evento com a finalidade de fortalecer a marca institucional do CBHSF.



Figura 17 – Estande do CBHSF no ENCOB 2016 (Acervo Agência Peixe Vivo, 2016)

## Participação e Apoio no XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste

Representantes do CBHSF e Agência Peixe Vivo participaram do XVIII Simpósio de Recursos Hídricos do nordeste, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH. O evento foi realizado nos dias 08 a 11 de novembro de 2016, em Aracaju/SE. O CBHSF adquiriu uma cota patrocínio e contou com um estande no evento, além de direito a inscrições e divulgação do Livro comemorativo de 15 anos do Comitê. Neste Simpósio, o CBHSF e Agência Peixe Vivo tiveram importante papel ao participarem da mesa redonda sobre os desafios para a gestão da Água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com a apresentação sobre a atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Além disso, o Eng. Thiago Campos, assessor técnico da Agência Peixe Vivo fez apresentação de artigo cujo tema foi “Proposta de metodologia participativa para recuperação das nascentes: a experiência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco”.



Figura 18 - Estande do CBHSF no Simpósio (Acervo ABRH, 2016)

## Apoio ao Festival de Cinema de Alagoas

Com apoio do CBHSF, em especial por sua Câmara Consultiva do Baixo São Francisco, foi realizado o Festival de Cinema Universitário de Alagoas nos dias 29 de novembro a 03 de dezembro de 2016 em Penedo/AL. O objetivo geral do evento foi divulgar e premiar obras cinematográficas e videográficas produzidas pelas comunidades acadêmicas (alunos, professores e servidores técnico-administrativos), das Instituições de Ensino Superior e escolas técnicas de cinema, públicas e privadas, de todo o território nacional. A programação do festival abrangeu a Mostra “Velho Chico de Cinema Ambiental” que se configurou como um espaço de visibilidade e debate sobre a necessidade de preservação dos mananciais superficiais e aquíferos, especialmente, no que se refere à Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, agressões ambientais sofridas e a problemática relacionada com sua revitalização.

TERÇA 29/11	QUARTA 30/11	QUINTA 01/12	SEXTA 02/12	SÁBADO 03/12
<b>WORKSHOP CINEMA E EDUCAÇÃO: A LEI 13.006/14 E SUA EFETIVAÇÃO</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 14H ÀS 16H  <b>ABERTURA CIRCUITO PENEDO DE CINEMA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 19H  <b>FESTIVAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO DE ALAGOAS MOSTRA COMPETITIVA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 19H30  <b>MOSTRA DE LONGA METRAGEM NACIONAL PRÉ-ESTREIA DO FILME PITANGA</b> BATE PAPO COM O DIRETOR BIELO BRANT ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 21H30	<b>MOSTRA DE CINEMA INFANTIL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 8H ÀS 10H  <b>OFICINA CINEMA 360 E CAPTAÇÃO DE IMAGEM</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 9H ÀS 12H  <b>OFICINA WEBDOCUMENTÁRIO</b> ☉ BIBLIOTECA PÚBLICA ☰ 9H ÀS 12H  <b>MOSTRA VELHO CHICO DE CINEMA AMBIENTAL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 14H ÀS 16H  <b>MESA REDONDA: FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 14H ÀS 16H  <b>CONFERÊNCIA NETFLIX: UM NOVO MERCADO PARA O CINEMA NACIONAL</b> BATE PAPO COM A ATRIZ BIANCA COMPARATO ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 16H ÀS 18H  <b>FESTIVAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO DE ALAGOAS MOSTRA COMPETITIVA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 19H  <b>FESTIVAL DO CINEMA BRASILEIRO MOSTRA COMPETITIVA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 21H	<b>MOSTRA DE CINEMA INFANTIL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 8H ÀS 10H  <b>OFICINA CINEMA 360 E CAPTAÇÃO DE IMAGEM</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 9H ÀS 12H  <b>OFICINA WEBDOCUMENTÁRIO</b> ☉ BIBLIOTECA PÚBLICA ☰ 9H ÀS 12H  <b>MOSTRA VELHO CHICO DE CINEMA AMBIENTAL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 14H ÀS 16H  <b>WORKSHOP COLORISTA</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 14H ÀS 18H  <b>RODA DE CONVERSA COM REALIZADORES</b> ☉ MIRANTE FORTE MAURICIO DE NASSAU ☰ 16H ÀS 18H  <b>FESTIVAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO DE ALAGOAS MOSTRA COMPETITIVA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 19H  <b>FESTIVAL DO CINEMA BRASILEIRO MOSTRA COMPETITIVA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 21H  <b>PALCO MUSICAL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 23H VERJAH / SKY SILENCE ROTA 013 / LA POLI&CIA	<b>MOSTRA DE CINEMA INFANTIL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 8H ÀS 10H  <b>OFICINA CINEMA 360 E CAPTAÇÃO DE IMAGEM</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 9H ÀS 12H  <b>OFICINA WEBDOCUMENTÁRIO</b> ☉ BIBLIOTECA PÚBLICA ☰ 9H ÀS 12H  <b>MOSTRA VELHO CHICO DE CINEMA AMBIENTAL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 14H ÀS 16H  <b>WORKSHOP ECONOMIA CRIATIVA: NOVOS FORMATOS PARA NOVAS DISTRIBUIÇÕES</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 14H ÀS 16H  <b>RODA DE CONVERSA COM REALIZADORES</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 16H ÀS 18H  <b>FESTIVAL DO CINEMA BRASILEIRO MOSTRA COMPETITIVA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 19H  <b>MOSTRA DE LONGA METRAGEM NACIONAL: EXIBIÇÃO DO FILME SANGUE AZUL BATE PAPO COM O DIRETOR LIRIO FERREIRA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 21H  <b>PALCO MUSICAL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 23H WILSON SANTOS E BANDA WILMA ARAÚJO	<b>APRESENTAÇÃO TRABALHOS ACADÊMICOS</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 8H ÀS 12H  <b>OFICINA SONS ONOMATOPÁICOS PARA TRILHA SONORA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 9H ÀS 12H  <b>APRESENTAÇÃO TRABALHOS ACADÊMICOS</b> ☉ CASA DE APOSENTADORIA ☰ 14H ÀS 16H  <b>MESA REDONDA MEMÓRIA DOS FESTIVALS</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 14H ÀS 16H  <b>MOSTRA SURURU DE CINEMA ALAGOANO + RODA DE CONVERSA COM REALIZADORES</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 16H ÀS 18H  <b>MOSTRA DE LONGA METRAGEM NACIONAL: EXIBIÇÃO DO FILME ENTRE IDAS E VINDAS BATE PAPO COM A ATRIZ ALICE BRAGA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 19H  <b>PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO CIRCUITO PENEDO DE CINEMA</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 21H  <b>PALCO MUSICAL</b> ☉ PRAÇA 12 DE ABRIL ☰ 23H RODRIGO CARDOSO E OS INDOMÁVEIS / IGBONAN ROCHA

Figura 19 – Programação do Festival

## Participação nas Reuniões de Redução de Vazão

O CBHSF e Agência Peixe Vivo tem participado das discussões que acontecem frequentemente na Agência Nacional de Águas – ANA, em Brasília/DF, juntamente com os atores do setor elétrico e agência reguladora, para

discutirem sobre a redução das vazões das Usinas Hidrelétricas de Sobradinho, Xingó e Três Marias.



Figura 20 - Imagens da Reunião de Acompanhamento da Redução de Vazões 2016 (Acervo CBHSF, 2016).

### Participação na Câmara Técnica do Programa de Revitalização “NOVO CHICO”

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco participou de reuniões em 2016 na condição de membro da Câmara Técnica do Programa de Revitalização “NOVO CHICO”. Essa Câmara Técnica tem o papel de atuar como secretaria do Comitê Gestor do Programa de Revitalização, criado pelo governo federal no início de agosto de 2016.



Figura 21 - Imagem da Reunião CT Revitalização (Acervo CBHSF, 2016).

## Participação em Reuniões do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - FNRH

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, representado pelo seu Presidente, Anivaldo de Miranda, tem participado de reuniões relativas ao Fórum Nacional de Recursos Hídricos já que o mesmo faz parte da diretoria do FNRH como coordenador adjunto.



Figura 22 - Imagens de reuniões relativas aos trabalhos do FNRH (Acervo CBHSF, 2016)

## Participação em Reuniões com o Ministério do Meio Ambiente

Tratativas relacionadas ao Programa de Revitalização "NOVO CHICO"





Figura 23 - Imagens de reuniões relativas aos trabalhos do FNRH (Acervo CBHSF, 2016).

### Participação em Congresso em Osaka-Japão

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda, realizou palestra, em Osaka, no Japão, sobre a experiência do CBHSF frente aos desafios ambientais e climáticos que ameaçam o Rio São Francisco. O mesmo foi convidado pela Universidade de Osaka. No Congresso intitulado Participação Pública e Acesso à justiça em Questões Ambientais, o presidente do CBHSF destacou o papel dos comitês de bacia para o fortalecimento da gestão hídrica e ambiental do país.



Figura 24 - Imagens do Congresso em Osaka (Acervo CBHSF, 2016).

## Reuniões das Câmaras Técnicas

CTIL - Câmara Técnica Institucional e Legal

CTPPP - Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos

CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança

CTCT – Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais

Tabela 3 - Reuniões CTPPP, CTIL, CTOC e CTCT – Exercício 2016

CT	Data	Local	Principais Pontos de Pauta
CTIL	27 de abril	Salvador/BA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deliberação sobre o relatório da Comissão Processante relativo ao Procedimento de Conflito de Uso nº 002/2015 – Zabumbão (CBH PASO)</li> <li>- Avaliação de admissibilidade do Conflito de Uso – Prefeitura Municipal de Piaçabuçu/AL e designação da Comissão Processante</li> <li>- Debate sobre o Ofício nº 16/2016 SAS-ANA</li> </ul>
	31 de maio	Belo Horizonte/MG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relato da reunião de representantes da CTIL/CBHSF com a Superintendência de Apoio à Gestão da Agência Nacional de Águas (SAS/ANA)</li> <li>- Apresentação, debate e deliberação sobre a proposta de alteração no Regimento Interno do CBHSF</li> <li>- Apresentação e deliberação sobre a minuta da Resolução DIREC que altera os prazos do processo eleitoral</li> </ul>
	14 de junho	Salvador/BA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação, debate e deliberação sobre o relatório da comissão processante do Procedimento de Conflito de Uso nº 02/2015 – Adutora Zabumbão</li> <li>- Informes sobre a solicitação de</li> </ul>

			instauração do Conflito de Uso – Prefeitura Municipal de Piaçabuçu/AL - Apresentação da proposta de consolidação das atividades da CTIL no mandato 2013-2016.
	05 de Agosto	Belo Horizonte/MG	- Apresentação do Parecer de Admissibilidade do Conflito de Uso apresentado pela Prefeitura Municipal de Piaçabuçu - Deliberação sobre o Relatório de Atividades da CTIL mandato 2013-2016 - Elaboração da minuta de deliberação que aprova o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco
<b>CTPPP</b>	28 e 29 de janeiro	Maceió/AL	- Apresentação da Proposta do I Simpósio da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco - Apresentação do TDR para Contratação de serviços relacionados à investigação, estudos e desenvolvimento de indicadores que possam realizar o monitoramento e avaliação de resultados dos programas, planos e projetos selecionados no plano de investimentos do PRH-SF, tendo como meta geral a melhoria da qualidade e quantidade hídrica da Bacia. Dia 29/01/2016 (conjunta GAT) - Apresentação da versão revisada do relatório RP3 – Cenários de Desenvolvimento e Prognósticos - Apresentação da versão revisada do relatório RP4 – Compatibilização do

			Balanço Hídrico com os cenários estudados da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco - Apresentação do relatório RP5
<b>CTOC</b>	15 de janeiro	Belo Horizonte/MG	- Minuta do TDR para contratação de estudos de aprimoramento da cobrança
	18 de agosto	Maceió/AL	- Apresentação GAMA Engenharia sobre as informações iniciais sobre o trabalho de reforma da metodologia de cobrança - Elaboração de Relatório de Atividades da CTOC – mandato 2013 a 2016
<b>CTCT</b>	15 de fevereiro	Maceió/AL	- Informes sobre composição da CTCT - Definição do II Seminário Quilombola: data, local, público, logísticas e programação. - Definição do IV Seminário Indígena: data, local, público, logísticas e programação.
<b>CTAI</b>	05 de maio	Belo Horizonte/MG	- Apresentação do processo eleitoral para renovação de membros do CBHSF - Debate e propostas para aperfeiçoamento do processo de mobilização - Apresentação sobre atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco - Eleição de coordenador e secretário da CTAI



Figura 25 – Imagens de reuniões das CTs (Acervo CBHSF, 2016)

Acesso aos Relatórios de Atividades das Câmaras Técnicas:  
<http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>

## Reuniões de Grupos De Trabalho

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão.

GAT – Grupo de Acompanhamento Técnico (enquanto durar a atualização do PRH SF)

Tabela 4 - Reuniões GACG - Exercício 2015

GTs	Data	Local	Principais pontos de Pauta
<b>GACG</b>	23 de fevereiro	Brasília/DF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação do aditivo ao Contrato de Gestão 014/ANA/2010</li> <li>- Discussão sobre o novo Contrato de Gestão</li> <li>- Discussão sobre a proposta do novo questionário de avaliação da Entidade Delegatária</li> <li>- Debate sobre a proposta do novo questionário de avaliação da Entidade Delegatária</li> <li>- Debates sobre as propostas ao Manual de Procedimentos da AGB Peixe Vivo</li> <li>- Análise da Avaliação preliminar exercício 2015 feita pelo CAv</li> <li>- Elaboração da minuta do Relatório do GACG exercício 2015</li> </ul>
	04 de maio	Belo Horizonte/MG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debates e propostas do CBHSF para o Manual de Procedimentos da AGB Peixe Vivo</li> <li>- Consolidação das propostas do CBHSF para o Manual de Procedimentos da AGB Peixe Vivo</li> <li>- Elaboração do relatório do GACG exercício 2015</li> </ul>
<b>GAT</b>	29 de janeiro	Maceió/AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação do RP3: Cenários de</li> </ul>

			Desenvolvimento e Prognósticos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e da Alteração da divisão fisiográfica da bacia, com rebatimento no arranjo das Câmaras Consultivas Regionais.
04 e 05 de abril	Maceió/AL		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Considerações complementares sobre RP3 Cenários de Desenvolvimento e Prognósticos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o RP4 - Compatibilização do Balanço Hídrico com os Cenários Estudados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para o qual foram solicitadas correções e agregação de informações, para vários temas e com as revisões propostas.</li> <li>- Discussão sobre o Pacto das Águas</li> <li>- Apresentação do RP5: Arranjo Institucional para a gestão de recursos hídricos na bacia e Diretrizes e Critérios para aplicação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos na bacia</li> <li>- Apresentação das Consultas Públicas já realizadas e sobre o RP6 - Plano de Metas, Ações Prioritárias e Investimentos para a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.</li> </ul>
16 e 17 de junho	Belo Horizonte/MG		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação das incorporações de sugestões no relatório RP5 - Arranjo Institucional para a gestão de recursos hídricos na bacia e Diretrizes e Critérios para aplicação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos na bacia</li> </ul>

			<p>e apresentação do RP6 - Plano de Metas, Ações Prioritárias e Investimentos para a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.</p> <p>- Apresentação do RF1-- Caderno de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco</p>
	07 de julho	Salvador/BA	<p>- Apresentação e discussão do Parecer do GAT com o objetivo de expor considerações sobre o processo de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do São Francisco com vistas a prestar contas ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco sobre os trabalhos realizados e confiados ao Grupo pelo Comitê e a subsidiar os membros do-CBHSF na sua tarefa de discutir, propor e aprovar o conteúdo do Plano, com base no seu acompanhamento sistemático durante o período de sua construção</p>
	18 e 19 de agosto	Maceió/AL	<p>- Conferência do acolhimento das propostas e sugestões advindas das consultas públicas nos relatórios RP5.</p> <p>- Apresentação, análise e contribuições para o RP6 Plano, "Plano de Metas, Ações Prioritárias e Investimentos".</p>



Figura 26 - Imagens de reuniões dos GTs (Acervo CBHSF, 2016).

Acesso aos Relatórios de Atividades dos Grupos de Trabalho:  
<http://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/centro-de-documentacao/>

## Reuniões das Câmaras Consultivas Regionais

Tabela 5 - Reuniões das Câmaras Consultivas Regionais – CCR – Exercício 2016

CCR	Data	Local
CCR ALTO	01 de março	Belo Horizonte/MG
	31 de agosto	Belo Horizonte/MG
	16 e 17 de novembro	Belo Horizonte/MG
CCR MÉDIO	24 de fevereiro	São Desidério/BA
	25 de novembro	Barreiras/BA
CCR SUBMÉDIO	12 de maio	Petrolina/PE
	21 de junho	Juazeiro/BA
	18 de novembro	Petrolina/PE
CCR BAIXO	18 de maio	Aracaju/SE
	08 de setembro	Penedo/AL
	20 de outubro	Propriá/SE





Figura 27 - Imagens de reuniões das CCRs (Acervo CBHSF, 2016).

## Reuniões da Diretoria Colegiada - DIREC

Tabela 6 - Reuniões DIREC – Exercício 2016

	Data	Local	Principais pontos de Pauta
DIREC	27 e 28 de janeiro	Maceió/AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestação de contas da Agência</li> <li>- Explanação dos procedimentos de contratação de diversos serviços demandados pelo CBHSF</li> <li>- Debate sobre o Contrato de Gestão</li> <li>- Andamento da Revisão do PRH SF</li> <li>- Informes sobre seminários Indígena e Quilombola</li> <li>- Reunião com equipe do Projeto Canto das Águas</li> </ul>
	06 e 07 de abril	Maceió/AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualização Manual de Procedimentos</li> <li>- Apresentações da Agência Peixe Vivo</li> <li>- Apresentações sobre a atualização do PRH SF</li> <li>- Debate proposta de pauta Plenária CBHSF</li> </ul>
	07 de junho	Juazeiro/BA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relato da reunião de representantes da CTIL com a SAS ANA</li> <li>- Proposta de alteração do RI CBHSF</li> </ul>

			- Resolução DIREC sobre prazos do processo eleitoral
	30 de novembro	Penedo/AL	- Alinhamento das ações da Diretoria Colegiada - Apresentação da Agência sobre a execução do PAP, propostas e remanejamento de valores e situação dos projetos.



Figura 28 - Imagens das Reuniões da DIREC (Acervo CBHSF, 2016)

## Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX

Tabela 7 - Reuniões DIREX – Exercício 2016

	Data	Local	Principais pontos de Pauta
DIREX	10 de agosto	Salvador/BA	- Questões técnicas como deliberações, status de projetos, atualização da metodologia de cobrança, dentre outros. - Questões administrativas como Discussões sobre FPI, patrocínios e apoios, organização de eventos e seminários, participação em feiras e congressos, aditivo Contrato de Gestão.
	28 de setembro	Maceió/AL	- Informes sobre: aditivo CG, Manual de Procedimentos, XIII Simpósio de RH do nordeste - Deliberação sobre forma de composição das CTs, definições sobre participação

		do CBHSF em Osaka, definição programação da XXXI Plenária Ordinária do CBHSF - Contratação de consultorias: vazões e águas subterrâneas
--	--	--



Figura 29 - Imagens das Reuniões da DIREX (Acervo CBHSF, 2016)

A principal ação prevista em relação ao subcomponente 1.2 – *Instrumentos de Gestão* é a contratação da empresa especializada para atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRH-SF) elaborado para o período 2004-2013. A empresa vencedora do processo licitatório foi a NEMUS Gestão e Qualificação Ambiental Ltda. CNPJ: 19.886.820/0001-50, cujo contrato nº 22/Agência Peixe Vivo/2014 foi assinado no dia 16 de outubro de 2014. O valor total inicial do Contrato firmado com a AGB Peixe Vivo foi de R\$ 6.982.500,00 com vigência de 18 (dezoito) meses. Em 29/02/2016 foi assinado Termo Aditivo com acréscimo no valor global contratual, relativo ao reajuste dos preços devidos após 12 meses, correspondente a R\$ 350.191,93, passando o valor total do Contrato a R\$ 7.332.691,93.

A principal motivação de se atualizar o PRH-SF é compatibilizá-lo com o quadro atual existente na bacia hidrográfica no que se refere às demandas, quantidade, qualidade, planejamento, situações extremas e de risco, e gestão dos recursos hídricos. O PRH-SF necessita de uma atualização, especialmente na verificação dos programas relacionados à revitalização, recuperação e conservação hidroambiental da bacia; à instituição do pacto para alocação das águas da bacia; ao saneamento ambiental; ao enquadramento dos corpos de água; à

implementação e consolidação dos demais instrumentos da política de recursos hídricos; e no atendimento de demandas específicas identificadas pelo CBHSF.

Na atualização do PRH-SF foram consideradas as regiões fisiográficas Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, como unidades de estudo e planejamento das metas e ações para a gestão dos recursos hídricos. Além disto, deve-se destacar a proposta de desenvolvimento do diagnóstico da bacia a partir da leitura técnica dos especialistas e de uma percepção da população local sobre a realidade da bacia. Um dos pilares defendidos pelo CBHSF na atualização do PRH-SF é a participação popular em todas as suas etapas, pois é primordial para o delineamento das diretrizes futuras, para implementação do Plano.

Durante os trabalhos de atualização do PRH-SF a Contratada é responsável por desenvolver trabalhos (conforme Termo de Referência do Ato Convocatório) e remete-los ao Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) designado pelo CBHSF para acompanhar todo o processo de atualização e pela CTPPP. A aprovação dos Produtos é realizada pela Agência Peixe Vivo.

Os trabalhos se iniciaram no final de 2014 e foram finalizados no segundo semestre de 2016. Os trabalhos foram subdivididos em 3 Etapas. A Etapa 1 consistiu no Plano de Trabalho, a Etapa 2 abrangeu o Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional – RP1A; Diagnóstico da Dimensão da Participação Social – RP1B; Diagnóstico Consolidado da Bacia – RP2; Cenários de Desenvolvimento e Prognóstico – RP3 e Compatibilização do Balanço Hídrico com os cenários estudados – RT4. A Etapa 3 consistiu na análise e proposição do Arranjo Institucional para a Gestão de Recursos Hídricos na Bacia e Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos– RP5; na proposição de Plano de Metas, Ações Prioritárias e Investimentos – RP6; e elaboração de Caderno de Investimento da Bacia do Rio São Francisco – RF1; Plano de Recursos Hídricos Consolidado – RF2; Resumo Executivo do Plano – RF3; Sistema de Informações Geográficas – SIG São Francisco e CD ROM Interativo. A Atualização do Plano da Bacia para o período 2016 – 2025 foi aprovada por meio de Deliberação da Plenária do CBHSF, realizada em setembro/2016.



Figura 30 - Produtos NEMUS

A Tabela 8 traz um resumo da situação de contratação da empresa NEMUS para atualizar o PRH-SF.

Tabela 8 - Atualização do PRH-SF

Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF Elaborado para o período 2004-2013	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
CÓDIGO DA AÇÃO NO PAP 2016-2018	1.2.2.1 - Atualização do Plano da Bacia do Rio São Francisco
EMPRESA EXECUTORA	NEMUS Gestão e Requalificação Ambiental Ltda
ATO CONVOCATÓRIO	012/2014
CONTRATO	022/2014
VALOR DO CONTRATO	R\$ 7.332.691,93
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	16/10/2014
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	17/11/2014
INÍCIO	17/11/2014
PRAZO FINAL CONTRATUAL	JANEIRO /2017

As informações e produtos relativos à atualização do PRH-SF estão disponíveis no *hotsite* do Plano: <http://cbhsaofrancisco.org.br/planoderecursoshidricos/>

Outra importante contratação no ano de 2016 na Subcomponente 1.2 – Instrumentos de Gestão - diz respeito ao **Estudo sobre a metodologia de cobrança pelo uso da água**. Em 20 de junho de 2016 foi contratada a empresa

GAMA Engenharia para desenvolver estudos a fim de subsidiar a atualização da metodologia de cobrança pelo uso dos recursos hídricos aplicados na bacia.

O Ato Convocatório 002/2016 foi publicado pela Agência Peixe Vivo para contratar consultoria para elaboração de estudos com a finalidade de atualizar a metodologia de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, propondo aperfeiçoamentos aos coeficientes multiplicadores, atualizando os preços públicos unitários e adequando este importante instrumento de gestão das águas, de forma a permitir ao CBHSF, à entidade delegatária das funções de agência de águas, financiar ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia, considerando as especificidades e diversidades de cada região da bacia hidrográfica.

Os estudos de atualização da metodologia de cobrança foram recebidos pela Agência Peixe Vivo em dezembro de 2016 e serão submetidas à Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) do CBHSF ainda em janeiro de 2017 para discussões e encaminhamentos. Todos os produtos e trabalhos elaborados pela GAMA Engenharia foram recebidos e aprovados pela Agência Peixe e deverão ser discutidos no âmbito do CBHSF para adequação da nova proposta.

A Tabela 9 traz um resumo da contratação da empresa GAMA Engenharia para estudos sobre a metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Tabela 9 - Contratação de estudos para atualização da metodologia de cobrança.

<b>Atualização da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
CÓDIGO DA AÇÃO NO PAP 2016-2018	1.2.1.2 - Estudo sobre a metodologia de cobrança pelo uso da água
EMPRESA EXECUTORA	GAMA Engenharia e Recursos Hídricos
ATO CONVOCATÓRIO	002/2016
CONTRATO	016/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 404.939,44
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	20/06/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	30/06/2016
INÍCIO	30/06/2016
PRAZO CONTRATUAL	7 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	Finalizado

Ainda neste subcomponente, pode-se destacar a atividade de Apoio às Ações da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) na bacia hidrográfica do rio São Francisco. O Comitê apoia as ações desenvolvidas pelo Ministério Público dos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. O objetivo geral do Programa FPI é proteger o meio ambiente natural, cultural, das relações de trabalho, dentre outras atividades desenvolvidas na Bacia do Rio São Francisco e se propõe a melhorar a qualidade de vida de seu povo, através de ações planejadas e integradas visando ainda a conservação e a revitalização da Bacia Hidrográfica.

Neste sentido, a FPI busca diagnosticar a situação do meio ambiente na Bacia, identificando as não conformidades com a legislação ambiental, de saúde e do exercício profissional, a partir de olhares interdisciplinares, compreendendo a complexidade dos problemas detectados, e, ao mesmo tempo, adotam-se medidas administrativas, civis e criminais para correção das inconformidades verificadas.

O programa tem se destacado pelo êxito no diagnóstico de danos ambientais, na prevenção de novos danos e na cobrança pela efetiva reparação dos danos pelos seus causadores. O CBHSF se destaca como um dos grandes parceiros para tornar as ações do FPI cada vez mais eficientes e se identifica com a causa, pois o programa possui o objetivo comum do Comitê, que é promover a efetiva melhoria da qualidade ambiental da bacia do rio São Francisco.

As ações do Projeto de apoio do CBHSF envolvem o custeio de diárias das polícias, servidores, colaboradores eventuais, locação de veículo para transporte das polícias, hospedagem e alimentação de membros da Sociedade Civil para participarem do Curso “Construindo Consciência Ambiental” (atividades de educação ambiental – temas: Gestão das Águas, Biomas, APPs, Reserva Legal, Resíduos Sólidos, etc.) e elaboração de material de divulgação.

Ainda na rubrica 1.2.3.3, foi demandada a contratação de consultoria especializada de pessoa física para realizar oficinas sobre Planos Municipais de Saneamento nos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco que já foram alvos de ações do FPI. O valor global do contrato é de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), com um custo unitário por oficina de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Este contrato foi assinado em 12 de fevereiro de 2016, cuja vigência inicial era de 08 meses. Após solicitação de aditamento do prazo com devidas justificativas, o contrato terá vigência de 16 meses.

No segundo semestre de 2016 iniciaram tratativas para implementação da FPI no estado de Minas Gerais. Foram realizadas três reuniões em Belo Horizonte, com diversos órgãos envolvidos para planejamento das ações a serem iniciadas em 2017. Hotsite da FPI: <http://cbhsaofrancisco.org.br/fpi/a-fpi/>



Figura 31 - Ações da FPI (Fonte: Hotsite FPI, 2016)

## ● Componente II – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental e Componente IV – Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia.

### Ações de Planejamento

Para execução das Ações de Planejamento das Componente II e IV foram previstos, inicialmente, R\$ 8.850.000,00. Foram executadas ações que totalizaram R\$ 3.179.299,04, correspondentes a, aproximadamente, 36% do valor inicialmente previsto nestas Componentes do Plano de Aplicação.

O PAP 2016-2018 alocou os valores mais significativos para a contratação de Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e para a Elaboração de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais, correspondendo a R\$ 3.000.000 e R\$ 1.000.000, respectivamente. Estas duas

atividades correspondem a cerca de 45% do total previsto para execução em 2016 referente às Ações de Planejamento.

Em função da grande demanda preexistente por elaboração de PMSB em municípios da bacia hidrográfica, sabendo que, a grande maioria dos municípios não possuíam PMSB, de acordo com levantamento preliminar realizado pela Agência Peixe Vivo, o CBHSF autorizou a Agência Peixe Vivo a realizar um remanejamento de valores no PAP 2016-2018 a fim de elevar o valor disponível para contratação de elaboração de PMSB. Além disso, muitos municípios alegaram falta de recursos técnicos e financeiros para contratação do PMSB.

O remanejamento de valores em Ações de Planejamento foi autorizado pela Resolução DIREC/CBHSF nº 44 de 30 de novembro de 2016, assim, a Agência Peixe Vivo promove o remanejamento de rubricas da Componente II e de acordo com o artigo 1º desta Resolução DIREC, o remanejamento deve acontecer da seguinte maneira:

I - Remanejamento do valor de **RS 500.000,00 (quinhentos mil reais)** previsto na componente II - Ações de Planejamento - II.3 - Proteção e Conservação - rubrica: II.2.1.1- *Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais, Destinação adequada de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana Proteção e Conservação* **para a rubrica** II.3.1.1 - *Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia*

Todas as justificativas para a realização do remanejamento de rubricas no que se refere à Componente II são apresentadas no Anexo Único da Resolução DIREC/CBHSF 44/2016.

Foi aprovada a Resolução DIREC/CBHSF nº 42 de 27 de janeiro de 2016, que autorizou a Agência Peixe Vivo a iniciar um processo de seleção de municípios para serem contemplados com a elaboração de seus respectivos PMSB, desde que, o município apresentasse manifestação de interesse junto ao CBHSF. O processo de seleção inicialmente previsto para encerrar o recebimento de propostas até 27/02/2016 foi prorrogado pelo CBHSF até 31/05/2016, com o recebimento de aproximadamente 90 ofícios de manifestação de interesse.

De acordo com a Resolução DIREC 42/2016, a Agência Peixe Vivo realizou avaliação e aplicou os critérios de eliminação e hierarquização estipulados. Ao

final do processo de seleção, a Agência Peixe Vivo apresentou um Parecer Técnico ao CBHSF em 30/06/2016. Sendo que, foram aprovados pela Diretoria Executiva (DIREX) do CBHSF, em 10/08/2016, a contratação de 42 (quarenta e dois) PMSB para os respectivos municípios interessados e selecionados. O Processo de contratação destes 42 PMSB já está em curso e as elaborações dos Planos deverão se iniciar no primeiro semestre de 2017.

A execução financeira relativa às Ações de Planejamento é apresentada a seguir na Tabela 10.

Tabela 10 - Execução financeira referente à Ações de Planejamento no ano de 2016 – PAP 2016-2018.

Ações de Planejamento		Componente II - Uso Sust. Dos Recursos Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental e Componente IV - Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia				
Subtotal		8.850.000,00		8.850.000,00	3.179.299,04	5.670.700,96
		2.016	Remanejamento Nov.2016	Saldo + remanejamento	Execução Dez.2016	Saldo 2017
II.1	Água Para Todos	4.000.000,00		4.000.000,00	1.279.428,46	2.720.571,54
II.1.1	<b>Planos Municipais de Saneamento Básico</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.109.053,91</b>	<b>1.890.946,09</b>
II.1.1.1	025 Elaboração de PMSB e Aprovação dos Produtos	3.000.000,00		3.000.000,00	1.109.053,91	1.890.946,09
II.1.2	<b>Projetos de sistemas de abastecimento de água</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>170.374,55</b>	<b>829.625,45</b>
II.1.2.1	026 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais	1.000.000,00		1.000.000,00	170.374,55	829.625,45
II.2	Saneamento Ambiental	1.500.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
II.2.1	<b>Projetos de Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
II.2.1.1	027 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais, Destinação adequada de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
II.3	Proteção e Conservação	1.800.000,00		2.300.000,00	1.885.825,46	414.174,54
II.3.1	<b>Programa de Estudos e Projetos hidroambientais</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>1.885.825,46</b>	<b>414.174,54</b>
II.3.1.1	028 Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.885.825,46	114.174,54
II.3.1.2	029 Elaboração de diagnóstico e Projeto Básico visando o pagamento dos serviços ambientais	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
II.4	Diagnósticos e Projetos	1.550.000,00		1.550.000,00	14.045,12	1.535.954,88
II.4.2	<b>Apoio a projetos</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
II.4.2.1	030 Apoio a projetos de empresas socioambientais	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
II.4.2.2	031 Apoio a projetos demandados por comunidades tradicionais	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
II.4.3	<b>Estudos de caráter excepcional</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>14.045,12</b>	<b>385.954,88</b>
II.4.3.1	032 Estudos relacionados a eventos críticos (secas e enchentes)	200.000,00		200.000,00	14.045,12	185.954,88

II.4.3.2	033	Estudos relacionados aos impactos causados pelo uso e ocupação dos solos, à biodiversidade, unidades de conservação e lagoas marginais	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
<b>II.4.4</b>		<b>Projetos especiais</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
II.4.4.1	034	Consultorias específicas demandadas pela DIREC	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
II.4.4.2	035	Projetos especiais demandados pela DIREC	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00

No ano de 2016 a Agência Peixe Vivo, em atendimento à demanda do CBHSF contratou a empresa DAUSSEN & BARROS Consultoria para elaborar o projeto executivo para abastecimento de água da Aldeia Serrote dos Campos, localizada no município de Itacuruba - Pernambuco (Submédio São Francisco), cujo território é ocupado pelo povo indígena Pankará. A contratação, no valor de R\$ 153.039,28 ocorreu em maio de 2016 e se encerrou em outubro do mesmo ano com a conclusão do projeto executivo do sistema de abastecimento de água da aldeia.

A contratação da DAUSSEN & BARROS Consultoria utilizou os valores referentes à rubrica II.1.2.1 – Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais – do PAP 2016-2018.

A Tabela 11 apresenta as informações referentes à contratação da elaboração do projeto executivo do sistema de abastecimento de água da Aldeia Serrote dos Campos.

Tabela 11 - Elaboração do projeto executivo do sistema de abastecimento de água da Aldeia Serrote dos Campos

<b>Contratação de empresa de engenharia para revisão do projeto básico e elaboração do projeto executivo do sistema de abastecimento de água (SAA) da Aldeia Serrote dos Campos, em Itacuruba - Pernambuco</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
CÓDIGO DA AÇÃO NO PAP 2016-2018	II.1.2.1 - Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais
EMPRESA EXECUTORA	DAUSSEN & BARROS Consultoria
ATO CONVOCATÓRIO	009/2016
CONTRATO	012/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 153.039,28
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	30/05/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	30/05/2016
INÍCIO	30/05/2016
PRAZO CONTRATUAL	06 meses
PRAZO REAL DE EXECUÇÃO	06 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	Finalizado



Figura 32 - Imagens ilustrativas referentes à elaboração do projeto executivo de abastecimento de água da Aldeia Serrote dos Campos (Acervo Agência Peixe Vivo, 2016).

No ano de 2016, a empresa contratada COBRAPE desenvolveu 16 (dezesesseis) novos projetos hidroambientais na bacia hidrográfica do rio São Francisco, a partir de demandas apresentadas ao CBHSF, conforme procedimentos utilizados pela Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo. A empresa COBRAPE foi vencedora do Ato Convocatório nº 007/2015, cujo respectivo contrato foi assinado em 05 de outubro de 2015 e se encerrou em novembro de 2016.

A referida contratação está enquadrada na rubrica II.3.1.1 – Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalizc Fonte: Acervo Agência Peixe Vivo (2016)

Na Tabela 12 segue um resumo do Contrato 019/2015 assinado com a COBRAPE para o desenvolvimento de novos projetos hidroambientais.

Tabela 12 - Resumo das premissas do Contrato 019/2015

<b>Contratação dos serviços de assessoramento técnico – operacional para desenvolvimento de projetos em apoio às atividades do Comitê desenvolvidas pela Agência Peixe Vivo</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
CÓDIGO DA AÇÃO NO PAP 2016-2018	II.3.1.1 - Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia
EMPRESA EXECUTORA	COBRAPE Engenharia
ATO CONVOCATÓRIO	007/2015
CONTRATO	019/2015
VALOR DO CONTRATO	R\$ 941.332,60
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	05/10/2015
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	06/10/2015
INÍCIO	06/10/2015
PRAZO CONTRATUAL	12 meses
PRAZO DE EXECUÇÃO	13 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	Finalizado

Durante a fase de desenvolvimento dos projetos hidroambientais, a COBRAPE percorreu todos os municípios e localidades, conforme orientado pela Agência Peixe Vivo e os projetos elaborados tiveram que ser submetidos à aprovação dos demandantes. Todas as reuniões nos locais de origem das demandas possuem atas de reunião e gravação de áudio das mesmas, uma vez que, a Agência Peixe Vivo apenas aprovava os produtos apresentados pela COBRAPE após conhecimento e anuência dos demandantes dos projetos hidroambientais.

Nas Figuras 33 a 36 são apresentados alguns momentos relativos aos trabalhos de campo desenvolvidos pela COBRAPE para elaboração dos novos projetos hidroambientais, na bacia hidrográfica do rio São Francisco.



Figura 33 - Desenvolvimento de projetos hidroambientais no Alto São Francisco, à esquerda Uruana de Minas e à direita em São Gotardo, Minas Gerais. (Acervo Agência Peixe Vivo, 2016)




Figura 34 - Desenvolvimento de projetos hidroambientais no Médio São Francisco, à esquerda Barreiras e à direita em Macaúbas, Bahia.  
(Acervo Agência Peixe Vivo, 2016)



Figura 35 - Desenvolvimento de projetos hidroambientais no Submédio São Francisco, à esquerda Rodelas, Bahia e à direita em Serra Talhada, Pernambuco.  
(Acervo Agência Peixe Vivo, 2016)



Figura 36 - Desenvolvimento de projetos hidroambientais no Baixo São Francisco, à esquerda Propriá, Sergipe e à direita em Lagoa da Canoa, Alagoas.  
(Acervo Agência Peixe Vivo, 2016)

Ainda no ano de 2016 a Agência Peixe Vivo realizou a renovação do Contrato 001/2014 junto à IRRIPLAN Engenharia para que esta pudesse dar continuidade aos trabalhos de assessoramento técnico, atuando no acompanhamento e na fiscalização da execução dos projetos hidroambientais diversos, na bacia hidrográfica do rio São Francisco, nas quatro regiões fisiográficas.

No ano de 2014, a empresa IRRIPLAN Engenharia foi contratada para assessorar a Agência Peixe Vivo na implementação de 26 (vinte e seis) projetos distribuídos em pontos diversos da bacia hidrográfica, nas quatro regiões fisiográficas. A partir desta contratação a empresa realizou a alocação de 04 (quatro) fiscais de campo, nos municípios de Belo Horizonte/MG, Bom Jesus da Lapa/BA, Petrolina/PE e Penedo/AL. Com a renovação do Contrato 001/2014, os trabalhos se estenderão até março de 2018 e a IRRIPLAN Engenharia deverá fiscalizar mais 16 (dezesseis) projetos hidroambientais, além daqueles 26 (vinte e seis) projetos inicialmente contratados em 2014.

Uma das obrigações da empresa é estar permanentemente em contato com os executores dos projetos hidroambientais demandados pelo CBHSF e monitorar não só ações de serviços de engenharia, mas, também aquelas de cunho socioambiental, destinadas ao estabelecimento de apoios locais, com as comunidades diretamente envolvidas nos projetos desenvolvidos pelo CBHSF.

Na Tabela 13 é demonstrado um resumo do Contrato 001/2014.

Tabela 13 - Resumo das premissas do Contrato 001/2014.

<b>Assessoramento Técnico-Operacional em apoio às Atividades da Agência Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos Contratados sob Demanda do CBHSF</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
CÓDIGO DA AÇÃO NO PAP 2016-2018	II.3.1.1 - Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia
EMPRESA EXECUTORA	IRRIPLAN Engenharia
ATO CONVOCATÓRIO	015/2013
CONTRATO	001/2014
VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.941.897,80
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	11/03/2014
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	11/03/2014
INÍCIO	11/03/2014
PRAZO CONTRATUAL	48 meses

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	65%
----------------------	-----

As Figuras de 37 até 40 ilustram parte do trabalho desenvolvido pela IRRIPLAN Engenharia, referente ao Contrato 001/2014 ao longo do ano de 2016.



Figura 37 - Fiscalização de projetos hidroambientais no Alto São Francisco. (Fonte: IRRIPLAN Engenharia, 2016)



Figura 38 - Fiscalização de projetos hidroambientais no Médio São Francisco. (Fonte: IRRIPLAN Engenharia, 2016)



Figura 39 - Fiscalização de projetos hidroambientais no Submédio São Francisco. (Fonte: IRRIPLAN Engenharia, 2016)



Figura 40 - Fiscalização de projetos hidroambientais no Baixo São Francisco. (Fonte: IRRIPLAN Engenharia, 2016).

## ● Componente III – Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra e Componente V – Sustentabilidade Hídrica no Semiárido

### Ações Estruturais

Nesta Componentes III e V (Ações Estruturais) estavam inicialmente destinados para o ano de 2016 recursos financeiros da ordem de R\$ 20.100.000,00 para desembolso.

Foram executadas ações que totalizaram R\$ 5.323.824,23, correspondentes a, aproximadamente, 26% do valor previsto nesta Componente do Plano de Aplicação.

Neste ano, dentre todos os Grupos de Ação, aquelas referentes às Ações Estruturais foram as que alcançaram os menores percentuais de desembolso. Este fato se deveu, principalmente, em razão de um encerramento de ciclos de famílias de projetos hidroambientais, cujas demandas espontâneas foram aprovadas em 2012 e a maior parte da execução dos projetos hidroambientais se deu em 2014 e 2015. Além disso, há o desenvolvimento, com a elaboração de termos de referência para executar novos projetos hidroambientais, contratados a partir do último trimestre de 2016.

Cabe ressaltar que, a execução dos projetos hidroambientais, representa a maior parcela para investimento do PAP 2016-2018, algo em torno de 36% previstos somente no ano de 2016.

Foram elaborados 16 (dezesesseis) novos projetos hidroambientais para as quatro regiões fisiográficas da bacia e a previsão de desembolso em 2017 é de pelo menos R\$ 10 milhões somente nesta rubrica do PAP 2016-2018.

Há também a previsão de contratação da execução do sistema de abastecimento de água (SAA) da Aldeia Serrote dos Campos, em Itacuruba - PE, cuja proposta foi anteriormente apresentada no item anterior deste Relatório, com a previsão de desembolso de aproximadamente R\$ 4 milhões em 2017.

A execução financeira relativa à Ações Estruturais é apresentada na Tabela 14.

Tabela 14 - Execução financeira referente à Ações Estruturais no ano de 2016 – PAP 2016-2018.

Ações Estruturais		Componente III - Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra e Componente V - Sustentabilidade Hídrica no Semiárido				
Subtotal		20.100.000,00	20.100.000,00	5.323.824,23	14.776.175,77	
		2.016	Remanejamento Nov.2016	Saldo + remanejamento	Execução Dez.2016	Saldo 2017
III.1	Água para todos	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
III.1.1	<b>Implantação de Pequenos e Demonstrativos Sistemas alternativos de abastecimento de água</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
III.1.1.1	036 Implantação de Sistemas Alternativos	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
III.2	Saneamento Ambiental	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
III.2.1	<b>Implantação de Pequenos e Demonstrativos Sistemas de Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
III.2.1.1	037 Implantação de Pequenos sistemas de esgotamento em área rural, de intervenções e adequação de sistemas existentes e Sistemas Alternativos de Controle e Gestão de Águas pluviais	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
III.3	Proteção e Conservação	17.500.000,00		17.500.000,00	5.323.824,23	12.176.175,77
III.3.1	<b>Programa do Aumento da Oferta Hídrica com Infraestrutura Natural</b>	<b>16.000.000,00</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>5.323.824,23</b>	<b>10.676.175,77</b>
III.3.1.1	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Alto SF	4.000.000,00		4.000.000,00	1.035.346,62	2.964.653,38
III.3.1.2	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Médio SF	4.000.000,00		4.000.000,00	1.506.336,16	2.493.663,84
III.3.1.3	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Submédio SF	4.000.000,00		4.000.000,00	816.031,53	3.183.968,47
III.3.1.4	038 Programas e Projetos Hidroambientais no Baixo SF	4.000.000,00		4.000.000,00	1.966.109,92	2.033.890,08
III.3.2	<b>Produtor de Água (Implantação)</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
III.3.2.1	039 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico (relativo ao item 029)	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
III.4	Serviços e obras	600.000,00		600.000,00	0,00	600.000,00
III.4.1	<b>Serviços e obras de caráter excepcional</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
III.4.1.1	040 Implantação de obras de caráter excepcional	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
III.4.1.2	041 Implantação das intervenções relacionadas aos impactos causados pelo uso e ocupação dos solos, fontes poluidoras, biodiversidade, unidades de conservação, lagoas marginais (relativo ao item 035)	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00

O Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRH-SF) 2016-2025 salienta a imprescindibilidade da realização de ações destinadas à requalificação ambiental na bacia, como forma de melhorar a oferta hídrica na bacia.

De acordo com o Eixo V do PRH-SF são metas até o ano de 2025, no que diz respeito aos investimentos necessários em biodiversidade e requalificação ambiental:

**Meta V.1:** até 2025 reduzir para metade as taxas de desmatamento atuais em cada Unidade da Federação inserida na bacia;

**Meta V.2:** até 2025 delimitar uma “rede verde” na bacia, que inclua áreas de conservação e corredores ecológicos de ligação;

**Meta V.3:** até 2025 implantar e replicar projetos piloto de recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e nascentes.

Com relação às metas supracitadas, de acordo com o PRH-SF, são atividades necessárias no atingimento das metas V.1, V.2 e V.3:

**Atividades V.1.a:** compromisso com as metas de redução das taxas de desmatamento indicadas no PRH-SF 2016-2025 e com a delimitação das áreas de preservação permanente, projetos hidroambientais (barraginhas ou barreiros trincheira, terraços, readequação de estradas vicinais, etc), promoção de usos sustentáveis do uso do solo e dos recursos hídricos através de mecanismos de pagamento por serviços ambientais.

**Atividades V.2.a:** estudos sobre estado de conservação das áreas importantes para a conservação da biodiversidade, definição dos corredores ecológicos de ligação entre áreas protegidas.

**Atividades V.3.a:** implantação e replicação de projetos piloto de recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e nascentes. Apoio na criação e estruturação de CRAD (Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas) e unidades homólogas.

Os projetos demonstrativos hidroambientais, de alguma forma, propõe ações que visam mitigar os impactos das ações antrópicas, em pequenas áreas selecionadas, de forma a desenvolver um conhecimento prático norteador de ações futuras mais completas e mais integradas, a serem propostas no âmbito da atualização do Plano Decenal de Recursos Hídricos e no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Uma característica marcante é que os projetos hidroambientais do CBHSF são provenientes de demanda espontânea. Nesta modalidade, os interessados encaminham para as Câmaras Consultivas Regionais (CCR) do CBHSF fichas simplificadas designando o seu interesse em ser contemplado por um projeto hidroambiental, que são posteriormente analisados pela Agência Peixe Vivo e aprovados pela Diretoria Colegiada do CBHSF.

Atualmente existem 10 (dez) projetos hidroambientais contratados pela Agência Peixe Vivo nas quatro regiões fisiográficas da bacia hidrográfica, em execução. Todos estes projetos hidroambientais foram contratados nas seguintes rubricas do PAP 2016-2018: III.3.1.1, III.3.1.2, III.3.1.3 e III.3.1.4, respectivamente, representando as regiões fisiográficas do Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco.

Estes projetos em execução são atualmente acompanhados pela Empresa contratada IRRIPLAN Engenharia (Contrato 001/2014).

## Situação dos Projetos Hidroambientais no ano de 2016

A Agência Peixe Vivo realiza o controle permanente dos seus contratos com objetivo de buscar o alcance dos escopos definidos nos respectivos Termos de Referência e o atendimento às expectativas das comunidades contempladas com as benfeitorias. O controle físico-financeiro dos projetos e serviços contratados é realizado a partir de aplicativos computacionais apropriados para gestão de contratos.

Descreve-se a seguir as principais características dos projetos de recuperação hidroambiental contratados no ano de 2016 na bacia hidrográfica.

### ***Projeto de Recuperação Hidroambiental na Bacia do Córrego Confusão (São Gotardo - MG)***

A bacia do Córrego Confusão possui uma grande importância para o município de São Gotardo, visto que o córrego que dá nome à bacia é responsável pelo abastecimento de água da sede municipal. A área vem sofrendo considerável degradação ambiental, o que está comprometendo a disponibilidade e a qualidade dos seus recursos hídricos.

A nascente do córrego Confusão se encontra em local de clima temperado, em chapada com altitudes acima de 1.200 metros e com predominância de latossolos na bacia, o que favorece a formação de chuvas no local, contudo, devido às características morfo-pedológicas predominantes na região e ao manejo inadequado do solo – associado à supressão de vegetação nativa para fins de implantação de áreas de pastagem e de desenvolvimento de agricultura, houve uma intensificação dos processos erosivos ao longo dos anos, com consequente carreamento de sedimentos para os córregos e ribeirões e, conseqüentemente, colocando em risco o abastecimento público.

A Tabela 15 mostra os dados do Contrato 018/2016 para o projeto hidroambiental na bacia do córrego Confusão, em São Gotardo - MG.

Tabela 15 - Resumo de dados do Contrato 018/2016

Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do córrego Confusão	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	NEOGEO Ltda.
ATO CONVOCATÓRIO	011/2016
CONTRATO	018/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 719.209,51
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	22/06/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	25/07/2016
INÍCIO	25/07/2016
PRAZO CONTRATUAL	11 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	31%

Algumas imagens que ilustram os trabalhos na bacia do córrego Confusão em São Gotardo são apresentadas na Figura 41.



Figura 41 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental na bacia do córrego Confusão, em São Gotardo (Fonte: IRRIPLAN, 2016)

### ***Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Rio Pardo (Chapada Gaúcha - MG)***

O Rio Pardo possui 165 km de comprimento e perímetro de 445 km. Os principais afluentes são: Córrego Jabuticaba e Riacho Gama, na margem esquerda, e Córrego do Cedro na margem direita. Também se inserem as áreas de drenagem do Córrego das Pedrinhas, vereda Contendas e Córrego Bom Jardim. A bacia do rio Pardo pertence à UPGRH SF9.

A área da UPGRH SF9 encontra-se em uma região em que se observa a transição de ambientes do cerrado para a caatinga, em um gradiente que se desenvolve no sentido sudoeste-nordeste, passando de áreas típicas de cerrado a áreas sob influência de contingentes vegetacionais oriundos da caatinga. O regime pluviométrico na bacia é caracterizado por dois períodos distintos: (i) o período chuvoso, que se estende de outubro a março, quando ocorre cerca de 90% da chuva anual, e (ii) o período seco, que vai de abril a setembro.

O solo predominante na bacia do rio Pardo é o neossolo quartzarênico. Estes solos são constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco espesso, com pequena expressão dos processos pedogenéticos em consequência da baixa intensidade de atuação desses processos e com textura com forte presença de areia que se estende até camadas muito profundas.

O projeto será desenvolvido na área do trecho do Rio Pardo integrante da Comunidade de Buraquinhos, que integra a Comunidade Quilombola do Vão dos Buracos. A sub-bacia do rio Pardo possui uma grande importância para o Município de Chapada Gaúcha, visto que o rio que dá nome à bacia é utilizado pelas famílias da Comunidade Quilombola do Vão dos Buracos como fonte para abastecimento, irrigação e dessedentação de animais.

A Tabela 16 mostra os dados do Contrato 019/2016 para o projeto hidroambiental da bacia do rio Pardo.

Tabela 16 - Resumo de dados do Contrato 019/2016.

<b>Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Pardo</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	LOCALMAQ Engenharia
ATO CONVOCATÓRIO	014/2016
CONTRATO	019/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 703.218,21
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	23/06/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	25/07/2016
INÍCIO	25/07/2016
PRAZO CONTRATUAL	10 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	52%

Algumas imagens que ilustram os trabalhos na bacia do rio Pardo, em Chapada Gaúcha são apresentadas na Figura 42.



Figura 42 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do rio Pardo

(Fonte: IRRIPLAN, 2016)

**Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Córrego Pasto dos Bois (Uruana de Minas - MG)**

A bacia hidrográfica do córrego Pasto dos Bois está situada geograficamente entre os paralelos de Latitude Sul 16° 01' 19,23" e 16° 10' 4,4" e os meridianos de Longitude Oeste 46° 11' 21,11" e 46° 17' 4,62", região do Alto São Francisco.

O córrego Pastos dos Bois, afluente da margem direita do rio São Miguel, possui um curso d'água principal com uma extensão total de aproximadamente 13 km, sendo a área de drenagem de sua bacia igual a 56 km<sup>2</sup> e perímetro de 74 km.

Este projeto trata-se da continuação de etapa anterior executada pelo CBHSF no ano de 2014. Esta nova etapa irá focar a recuperação de áreas degradadas por pastagens, que estão causando a compactação do solo na bacia.

Na microbacia do córrego Pasto dos Bois já foram desenvolvidas atividades de proteção de nascentes e recuperação de áreas degradadas, por meio de cercamento e construção de terraços as intervenções foram realizadas e já dão indícios de contribuição para a preservação dos recursos hídricos na região, de acordo com alguns proprietários de terras entrevistados.

A Tabela 17 mostra os dados do Contrato 020/2016 para o projeto hidroambiental da bacia do córrego Pasto dos Bois.

Tabela 17 - Resumo de dados do Contrato 020/2016

<b>Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Córrego do Pasto dos Bois</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	NEOGEO Ltda.
ATO CONVOCATÓRIO	013/2016
CONTRATO	020/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.256.336,93
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	22/06/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	25/07/2016
INÍCIO	25/07/2016
PRAZO CONTRATUAL	11 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	18%

Algumas imagens que ilustram os trabalhos na bacia do córrego Pasto dos Bois, em Uruana de Minas - MG são apresentadas na Figura 43.



Figura 43 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do córrego Pasto dos Bois (Fonte: IRRIPLAN, 2016)

### **Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Rio Verde (Ibipeba - BA)**

A sub bacia do rio Verde está localizada no centro-norte do estado da Bahia, compreendida entre os meridianos 41°00' e 43°00' oeste, e paralelos 10°00' e 12°30' sul, possuindo uma área de aproximadamente 13.000 km<sup>2</sup>, abrangendo total ou parcialmente 29 municípios baianos.

O presente projeto realizará intervenções no rio Verde, situada no município de Ibipeba, localizado no centro-norte do estado da Bahia, distante 515 km da capital Salvador, com 17.008 habitantes e uma área de 1.388,53 km<sup>2</sup>, conforme os dados do Censo IBGE 2010. A sede municipal está situada nas coordenadas 11°38'27'' de latitude Sul e 42°00'39'' de longitude Oeste, com altitude de 700 m.

O escopo dos serviços que visam à melhoria hidroambiental da bacia hidrográfica do rio Verde envolve a proteção de áreas de preservação permanente (nascentes ou “olhos d'água” e a faixa marginal ao longo dos corpos de água) e adequação de estradas que carregam sedimentos para os corpos hídricos.

A Tabela 18 mostra os dados do Contrato 003/2015 para o projeto hidroambiental da bacia do rio Verde.

Tabela 18 - Resumo de dados do Contrato 003/2015.

Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Verde	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	LOCALMAQ Engenharia
ATO CONVOCATÓRIO	029/2014
CONTRATO	003/2015
VALOR DO CONTRATO	R\$ 749.539,13
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	12/02/2015
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	16/03/2014
INÍCIO	16/03/2014
PRAZO CONTRATUAL	10 meses
PRAZO REAL DE EXECUÇÃO	14 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	Concluído

Algumas imagens que ilustram os trabalhos na bacia do rio Verde, em Ibipeba - BA são apresentadas na Figura 44.





Figura 44 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do Rio Verde  
(Fonte: IRRIPLAN, 2016)

### ***Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Riacho Santa Rita (Bom Jesus da Lapa - BA)***

O projeto propõe intervenções na bacia hidrográfica do Riacho Santa Rita, nas imediações da Comunidade Fortaleza, situada no município de Bom Jesus da Lapa, localizado no centro-oeste do estado da Bahia. O município está localizado a cerca de 800 km da capital Salvador.

Na bacia do riacho Santa Rita se encontra a Comunidade Fortaleza, na margem direita do rio São Francisco, em uma região repleta de lagoas marginais, que fica parcialmente inundada em determinado período do ano.

A estrada vicinal que liga a Comunidade Fortaleza a sede de Bom Jesus da Lapa foi concebida e construída desprezando as melhores práticas do ponto de vista hidroambiental, de tal maneira que, a estrada está ocasionando uma espécie de represamento que corta a comunicação do rio São Francisco com as lagoas marginais, que acabam por se tornar assoreadas e comprometendo a reprodução de peixes que se utilizam das lagoas marginais para a desova.

O projeto propõe uma completa readequação da estrada, com a correção das estruturas de drenagem e evitando com que as lagoas marginais percam o contato hidráulico com o rio São Francisco em épocas de chuva.

A Tabela 19 mostra os dados do Contrato 005/2016 para o projeto hidroambiental da bacia do riacho Santa Rita.

Tabela 19 - Resumo de dados do Contrato 005/2016 (lote 01)

<b>Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Riacho Santa Rita</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	NEOGEO Ltda.
ATO CONVOCATÓRIO	014/2015
CONTRATO	005/2016 (lote 01)
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.038.454,04
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	22/02/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	29/02/2016
INÍCIO	29/02/2016
PRAZO CONTRATUAL	10 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	44%

Na Figura 45 são ilustradas algumas das principais ações desenvolvidas no âmbito do projeto de recuperação hidroambiental na bacia do riacho Santa Rita, em Bom Jesus da Lapa.



Figura 45 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do riacho Santa Rita (Fonte: IRRIPLAN, 2016)

### **Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Riacho Caracol (Sítio do Mato - BA)**

A bacia do riacho Caracol possui suas nascentes no município de Serra Dourada e abrange uma área de drenagem de 573,12 km<sup>2</sup>. Compreende-se entre as latitudes -12,80° norte e -13,00° Sul e as longitudes -43,55° Leste e -43,92° Oeste. A bacia do riacho Caracol está totalmente inserida no bioma Caatinga e os solos da região tem formação a partir de coberturas detríticas.

Foram realizadas intervenções nas imediações da Comunidade Reunidas José Rosa, localizada no município de Sítio do Mato, que visaram contribuir para a recuperação hidroambiental e o aumento da disponibilidade hídrica da sub-bacia do riacho do Caracol, afluente do riacho dos Cavalos, afluente da margem esquerda do rio São Francisco. Intervenções tais como: adequação de estradas rurais, construção de paliçadas no interior de voçorocas, construção de barreiros para acumulação de água de chuva, construção de estrutura de macrodrenagem para desvio e condução de águas pluviais.

A Tabela 20 mostra os dados do Contrato 005/2016 para o projeto hidroambiental da bacia do riacho Caracol.

Tabela 20 - Resumo de dados do Contrato 005/2016 (lote 02)

<b>Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Riacho Caracol</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	NEOGEO Ltda.
ATO CONVOCATÓRIO	014/2015
CONTRATO	005/2016 (lote 02)
VALOR DO CONTRATO	R\$ 334.845,49
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	22/02/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	29/02/2016
INÍCIO	29/02/2016
PRAZO CONTRATUAL	6 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	Concluído

Na Figura 46 são ilustradas algumas das principais ações desenvolvidas no âmbito do projeto de recuperação hidroambiental na bacia do riacho Caracol, em Sítio do Mato.



Figura 46 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do riacho Caracol (Fonte: IRRIPLAN, 2016)

### **Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Rio Salitre (Morro do Chapéu - BA)**

A bacia hidrográfica do rio Salitre está localizada na região Norte do Estado da Bahia entre as latitudes 9° 27' e 11° 30' Sul e entre as longitudes 40° 22' e 41° 30' Oeste, região do Submédio Rio São Francisco, possui uma extensão de 333,24 km, com área de drenagem de aproximadamente 14.000 km<sup>2</sup>, abrangendo total ou parcialmente os municípios de Campo Formoso, Jacobina, Juazeiro, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia, Umburanas e Várzea Nova.

O Rio Salitre possui nascentes no município de Morro do Chapéu, dentre seus principais afluentes destacam-se os riachos da Conceição, Baixa do Sangrador, Vereda Caatinga do Moura, Orlando, Morim, Pacuí e Jacarezinho.

O escopo dos serviços de melhoria hidroambiental da bacia hidrográfica do rio Salitre envolve proteção de área de preservação permanente, conservação de solos, recuperação e estabilização de voçorocas. Serviços tais como: cercamento de APPs, construção de paliçadas de pedra em voçorocas e implantação de terraços estão entre aqueles recomendados neste projeto hidroambiental.

A Tabela 21 mostra os dados do Contrato 030/2014 para o projeto hidroambiental da bacia do rio Salitre.

Tabela 21 - Resumo de dados do Contrato 030/2014.

<b>Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Salitre</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	LOCALMAQ Engenharia
ATO CONVOCATÓRIO	024/2014
CONTRATO	030/2014
VALOR DO CONTRATO	R\$ 783.741,02
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	24/11/2014
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	04/12/2014
INÍCIO	04/12/2014
PRAZO CONTRATUAL	12 meses
PRAZO REAL DE EXECUÇÃO	15 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	Concluído

A Figura 47 ilustra algumas das principais ações desenvolvidas no âmbito do projeto de recuperação hidroambiental na bacia do rio Salitre, em Morro do Chapéu.





Figura 47 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do Rio Salitre.

(Fonte: IRRIPLAN, 2016)

### **Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Rio Moxotó (Ibimirim - PE)**

A nascente do rio Moxotó é no município de Sertânia, próximo à divisa com a Paraíba, o rio percorre 226 km e, em seu trecho final divide os estados de Alagoas e Pernambuco, antes de desaguar no rio São Francisco pela margem esquerda. A bacia do rio Moxotó perfaz uma área de drenagem de aproximadamente 9.727 km<sup>2</sup>.

A sede municipal de Ibimirim está localizada na Microrregião Sertão do Moxotó, Mesorregião Sertão Pernambuco, a uma distância aproximada de 339 km da capital Recife. O município tem uma área aproximada de 1.901,5 km<sup>2</sup> e possui uma população total de 26.959 habitantes dos quais 45% residem na zona rural, segundo o IBGE (2010). Limita-se ao norte com os municípios de Custódia e Sertânia, a oeste com o município de Floresta, a sul com os municípios de Inajá e Manari e a leste com o município de Tupanatinga. O acesso principal se dá pela BR-110, em ambos os sentidos; outras opções são as rodovias estaduais PE-290, PE-312, PE-336 e PE-360. A área de atuação do projeto também abrange parte do município Inajá.

Os trabalhos que visam a melhoria hidroambiental da bacia hidrográfica do rio Moxotó envolvem a adequação de estradas de leito natural e a construção de uma passagem molhada. Também será executado em Trabalho Técnico Social.

As estradas rurais serão adequadas por meio de raspagem do seu leito e construção de “bigodes” e lombadas, dispositivos que direcionarão as águas pluviais para o interior das bacias de captação, mãos conhecidas como barraginhas. Também será construída uma passagem molhada num ponto de intersecção entre um riacho e uma estrada vicinal.

A Tabela 22 mostra os dados do Contrato 011/2016 para o projeto hidroambiental da bacia do rio Moxotó.

Tabela 22 - Resumo de dados do Contrato 011/2016.

Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Moxotó	
Situação Geral da Contratação	
EMPRESA EXECUTORA	LOCALMAQ Engenharia
ATO CONVOCATÓRIO	006/2016
CONTRATO	011/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 948.933,01
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	16/05/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	22/06/2016
INÍCIO	22/06/2016
PRAZO CONTRATUAL	11 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	25%

A Figura 48 ilustra algumas das principais ações desenvolvidas no âmbito do projeto de recuperação hidroambiental na bacia do rio Moxotó, em Ibimirim.





Figura 48 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do Rio Moxotó.  
(Fonte: IRRIPLAN, 2016)

### **Projeto de Recuperação Hidroambiental da Bacia do Rio Pajeú (Brejinho - PE)**

O rio Pajeú nasce no município de Brejinho e percorre uma extensão de aproximadamente 350 km. Inicialmente apresenta sentido nordeste-sudoeste, até desaguar no lago de Itaparica, no rio São Francisco.

Ao longo do seu curso, margeia as cidades de Itapetim, Tuparetama, Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, Serra Talhada e Floresta. Seus afluentes principais são: pela margem direita, os riachos Tigre, Barreira, Brejo, São Cristóvão e Belém; e, pela margem esquerda, os riachos do Cedro, Quixabá, São Domingos, Poço Negro e do Navio. No mapa da Figura 24 é apresentada a localização da bacia.

As intervenções propostas visam contribuir para a recuperação e preservação hidroambiental de parte da bacia hidrográfica do rio Pajeú. É proposto a construção de cercas de arame farpado e mourões de eucalipto para proteger as áreas de preservação permanente. Melhoria da qualidade da água devido à proteção das APP's e à diminuição do assoreamento, adequação de estradas rurais (construção de barraginhas, lombadas e bigodes) para diminuir a quantidade de sedimentos que são carregados para os corpos hídricos. Também será construída uma passagem molhada num ponto de intersecção entre um riacho e uma estrada vicinal.

A Tabela 23 mostra os dados do Contrato 012/2016 para o projeto hidroambiental da bacia do rio Pajeú.

Tabela 23 - Resumo de dados do Contrato 012/2016.

Serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Pajeú	
Situação Geral da Contratação	
EMPRESA EXECUTORA	LOCALMAQ Engenharia
ATO CONVOCATÓRIO	007/2016
CONTRATO	012/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 618.013,18
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	16/05/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	22/06/2016
INÍCIO	22/06/2016
PRAZO CONTRATUAL	9 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	49%

A Figura 49 ilustra algumas das principais ações desenvolvidas no âmbito do projeto de recuperação hidroambiental na bacia do rio Pajeú, em Brejinho.



Figura 49- Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do Rio Pajeú. (Fonte: IRRIPLAN, 2016)

***Levantamento de situação fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na foz do Rio São Francisco, estado de Sergipe***

O Baixo São Francisco é o trecho do rio São Francisco que vai desde o ponto imediatamente a jusante da barragem de Xingó até a sua foz, dividindo os estados de Alagoas e Sergipe. Sua região fisiográfica compreende uma área de aproximadamente 25.426 km<sup>2</sup>. Os principais corpos hídricos afluentes do rio São Francisco na região do Baixo são os rios Ipanema, Piauí, Traipu (margem esquerda), Capivara e Papagaio (margem direita).

Através do Decreto Estadual nº 22.995 de 09 de novembro de 2004 foi instituída a Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Norte, no estado de Sergipe. Compreendendo um perímetro de aproximadamente 473 km<sup>2</sup>, a unidade situa-se nos municípios de Pirambu, Japoatã, Pacatuba, Ilha das Flores e Brejo Grande e tem como objetivo geral a promoção do desenvolvimento econômico-social da área, voltada às atividades que protejam e conservem os ecossistemas ou processos essenciais à biodiversidade e à manutenção de atributos ecológicos.

Embora tenha havido a criação por Decreto da APA Litoral Norte (aqui tratada como APA da Foz do Rio São Francisco – APA Foz), não existe a demarcação do seu território, assim como não existe um Plano de Manejo elaborado para esta unidade de conservação.

Espera-se que com a contratação do levantamento da situação fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes em parte da poligonal da área sirva como um instrumento baseado no qual as entidades competentes possam disciplinar os usos e ocupações na região. É esperado, ainda, que este projeto possa impulsionar o processo de criação da APA e subsidiar a sua efetividade.

Os trabalhos desenvolvidos em campo vão desde o levantamento das propriedades (a partir do uso de topografia de precisão geodésica), levantamento socioeconômico das populações residentes e também o diagnóstico situacional ambiental de todas as propriedades ali existentes.

A Tabela 24 apresenta os dados do Contrato 021/2014 (levantamento da situação fundiária na APA da Foz, em Sergipe).

Tabela 24 - Resumo de dados do Contrato 021/2014.

<b>Levantamento de situação fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na foz do Rio São Francisco, estado de Sergipe</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	NEOGEO Ltda.
ATO CONVOCATÓRIO	018/2014
CONTRATO	021/2014
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.166.809,68
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	29/09/2014
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	29/09/2014
INÍCIO	29/09/2014
PRAZO CONTRATUAL	21 meses
PRAZO REAL DE EXECUÇÃO	24 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	Concluído

### **Projeto de recuperação hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí (Arapiraca - AL)**

A bacia hidrográfica do Rio Piauí situa-se na região sul do estado de Alagoas sendo afluente da margem esquerda do Rio São Francisco. Limita ao norte com a bacia do rio Coruripe; a oeste com a bacia do rio Perucaba e a leste com pequenas bacias litorâneas. Esta bacia está compreendida entre as coordenadas extremas 36° 45' e 36° 15' de Longitude W e 10° 30' e 09° 30' de latitude Sul. Possui uma extensão de 130 km, área de drenagem de 1.100 km<sup>2</sup>, com sua nascente na periferia da cidade de Arapiraca - AL.

Foi realizado um diagnóstico ambiental que contemplou a porção alta da bacia hidrográfica do rio Piauí. Os resultados do levantamento no ano de 2013 resultaram na elaboração de planos de ação para recuperar e proteger mais de 150 nascentes na porção alta da bacia do rio Piauí.

O projeto propõe ações de proteção de nascentes, tais como: o cercamento, o plantio de mudas nativas e a instalação de contenção com solo-cimento.

A Tabela 25 apresenta os dados do Contrato 013/2015 para recuperação hidroambiental na bacia do Alto rio Piauí.

Tabela 25 - Resumo de dados do Contrato 013/2015.

Recuperação hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí, Arapiraca - AL	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	GOS Florestal
ATO CONVOCATÓRIO	027/2014
CONTRATO	011/2015
VALOR DO CONTRATO	R\$ 576.990,00
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	25/05/2015
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	08/06/2015
INÍCIO	08/06/2015
PRAZO CONTRATUAL	20 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	86%

Algumas imagens que ilustram os trabalhos desenvolvidos pela GOS Florestal na bacia do Alto rio Piauí são apresentadas na Figura 50.



Figura 50 - Acervo fotográfico do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do Alto rio Piauí (Fonte: IRRIPLAN, 2016).

### **Projeto de recuperação hidroambiental nas porções média e baixa bacia do Rio Piauí (Coruripe - AL)**

A bacia hidrográfica do Rio Piauí situa-se na região sul do estado de Alagoas sendo afluente da margem esquerda do Rio São Francisco. Limita ao norte com a bacia do rio Coruripe; a oeste com a bacia do rio Perucaba e a leste com pequenas bacias litorâneas. Esta bacia está compreendida entre as coordenadas extremas 36° 45' e 36° 15' de Longitude W e 10° 30' e 09° 30' de latitude Sul. Possui uma extensão de 130 km, área de drenagem de 1.100 km<sup>2</sup>, com sua nascente na periferia da cidade de Arapiraca - AL.

Foi realizado um diagnóstico ambiental que contemplou as porções média e baixa da bacia hidrográfica do rio Piauí. Os resultados do levantamento no ano de 2015 resultaram na elaboração de planos de ação para recuperar e proteger mais de 350 nascentes naquela região. O projeto propõe ações de proteção de nascentes, tais como: o cercamento, o plantio de mudas nativas e a instalação de contenção com solo-cimento.

A Tabela 26 apresenta os dados do Contrato 023/2016 para recuperação hidroambiental nas porções média e baixa da bacia do rio Piauí.

Tabela 26 - Resumo de dados do Contrato 023/2016

<b>Recuperação hidroambiental nas porções média e baixa da bacia do Rio Piauí, Coruripe - AL</b>	
<i>Situação Geral da Contratação</i>	
EMPRESA EXECUTORA	NATUS Engenharia e Meio Ambiente
ATO CONVOCATÓRIO	017/2016
CONTRATO	023/2016
VALOR DO CONTRATO	R\$ 2.190.949,57
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	28/10/2016
DATA DE EMISSÃO DA O.S.	21/11/2016
INÍCIO	21/11/2016
PRAZO CONTRATUAL	24 meses
SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO	10%

Na Figura 51 são apresentadas fotografias do momento da assinatura do Contrato 023/2016.



Figura 51 - Assinatura do Contrato 023/2016 com a empresa NATUS (Fonte: Agência Peixe Vivo, 2016).

## ● Metodologia de Acompanhamento dos Contratos

O correto acompanhamento e controle dos estudos, planos e projetos é um pressuposto imprescindível para a boa repercussão e sucesso dos mesmos.

Em relação aos contratos sob a responsabilidade da Agência Peixe Vivo, esta Agência realiza contínuo e rigoroso acompanhamento dos mesmos. Com a necessidade cada vez maior de dar publicidade aos procedimentos realizados por entes públicos ou que administram recursos públicos, como é o caso da Agência Peixe Vivo, são utilizados controles e acompanhamentos de maneira permanente em relação aos prestadores de serviços contratados por demanda do CBHSF.

Para permitir um controle mais eficiente e acessível a Agência Peixe Vivo desenvolveu uma planilha eletrônica capaz de armazenar informações inerentes às contratações, tais como: Ato Convocatório, Número do Contrato, Ordem de Serviço, etc. A avaliação pode ser realizada por meio do gráfico de *Gantt*, por se tratar de uma técnica que permite ao gestor avaliar o desempenho físico-financeiro da Contratada ao longo dos prazos avençados.

A atualização dos dados da planilha de controle possui frequência mensal e a Diretoria Técnica designou um de seus funcionários para a realização dos trabalhos de atualização mensal. A partir daí é possível proceder à interpretação

dos dados e também a confecção de relatórios mensais de acompanhamento. Mais do que isso, o acompanhamento dos projetos é fundamental para que haja uma tomada de decisão adequada, por parte do gestor, com o intuito de reverter possíveis inconformidades que possam interferir no caminhar satisfatório dos contratos. Na planilha eletrônica referida é possível observar a identificação do responsável pela atualização e a data em que a mesma é realizada.

Na planilha eletrônica, o contraste gerado entre a penúltima e a última linha (*% de desembolso acumulado versus % de desembolso acumulado planejado*) permite ao observador averiguar o desempenho de execução dos contratos em questão. Podendo a partir daí analisar sobre o atraso ou avanço dos mesmos.

Na sistemática adotada, sempre que a linha do % de desembolso acumulado estiver verde, significa que a entrega / conclusão do serviço foi adiantada; amarelo significa entrega dentro do prazo avençado e vermelho significa que ocorre atraso na execução.

Cabe comentar sobre atrasos observados em alguns contratos que, em circunstâncias completamente distintas entre si e, por motivos de naturezas diversificadas, tais como, interferências locais; necessidade de mobilização das comunidades envolvidas, dificuldades com aporte de mão-de-obra; condições meteorológicas e outras tantas podem influenciar diretamente o cronograma físico-financeiro dos contratos firmados.

Não é possível listar todas as motivações de forma detalhada para explicar a situação de todos os contratos vigentes ou encerrados, mas a Agência Peixe Vivo faz o acompanhamento e está permanentemente focada na execução dos contratos, tomando as decisões necessárias para que os contratos retomem o curso planejado.

Os atrasos observados ao longo do ano de 2016 não significaram riscos de fracasso para com os objetivos das contratações realizadas, no entendimento da Agência Peixe Vivo.

Desde o início de 2016 a Agência Peixe Vivo disponibiliza as planilhas eletrônicas de acompanhamento dos contratos no seguinte endereço eletrônico:

<http://cbhsaofrancisco.org.br/contrato-de-gestao/contratos-firmados-2/>, para acessá-la basta clicar no link “**Acompanhamento Mensal dos Contratos Firmados**”.

É importante salientar que para uma correta avaliação do cronograma físico-financeiro é importante que o observador possua o Termo de Referência do Ato Convocatório para o contrato que o mesmo pretenda analisar, sendo os mesmos também disponibilizados pela Agência Peixe Vivo e também pelo CBHSF. A planilha de acompanhamento dos contratos é atualizada com frequência mensal.

Na elaboração do novo Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2016-2018, muitas das ações, que não tiveram execução ao longo do PAP 2013-2015 foram agrupadas ou mesmo eliminadas, de forma a ter-se uma execução financeira mais efetiva.

Com a elaboração do Caderno de Investimento no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, as ações serão mais bem direcionadas, já a partir do ano de 2017.

A Agência Peixe Vivo está aprimorando os instrumentos para acompanhamento e para a necessária publicidade ao comitê e ao público em geral dos contratos em execução, a despeito das ações de acompanhamento já efetuadas pelo Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, formado no âmbito do CBHSF.

Todos os contratos sob a responsabilidade da Agência Peixe Vivo são apresentados a seguir, na Figura 52, que demonstra a planilha de controle de contratos mencionada.

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AGÊNCIA PEIXE VIVO

Figura 52 - Planilha eletrônica de acompanhamento e controle de contratos da Agência Peixe Vivo sob demanda do CBHSF.

Data da última atualização: 09/01/2017 Responsável: Camila

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO (COBRANÇA DA UNIÃO)

Plano de Aplicação	ENQUADRAMENTO			PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	CONTRATOS	VALOR PREVISTO NO ATO (R\$)	ETAPAS	2016												OBS	EMPRESA CONTRATADA			
	Componente / subcomponente	Subcomponente	Ação Programada/Atividade					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Total		
PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.1 – Implantação de Projetos Hidroambientais no Alto SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO JACARÉ, MUNICÍPIOS DE LAGOA DA PRATA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE EM MINAS GERAIS - MG*	ATO CONV/OCATÓRIO 003/2014	R\$ 746.448,56	Processo de seleção												CONCLUÍDO	NEOGEO GEOTECNOLOGIA				
					Assinatura do Contrato																			
					Assinatura da Ordem de Serviço																			
					Valor do contrato																	R\$ 559.836,42		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)		0,0	5,8	2,8	50,4													58,78	
					Desembolso do Contrato (%R\$)		0,00%	1,00%	0,50%	9%													10,50%	
					% de desembolso acumulado		89,5%	90,5%	91,0%	100,0%													100%	
					% de desembolso acumulado planejado		100%	100%	100%	100%													100%	
					CONTRATO Nº 06/2014																			
					PAP 2013 - 2015 (Componente III)		III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.4 – Implantação de Projetos Hidroambientais no Baixo SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NO ENTORNO DA BARRAGEM JUNQUEIRO (BACIA DO RACHO RACHÃO), MUNICÍPIOS DE JUNQUEIRO E SÃO SEBASTIÃO, ALAGOAS*	ATO CONV/OCATÓRIO 009/2014	R\$ 437.242,04	Processo de seleção											
Assinatura do Contrato																								
Assinatura da Ordem de Serviço																								
Valor do contrato																					R\$ 413.193,73			
Desembolso do Contrato (mil R\$)	41,3																				41,32			
Desembolso do Contrato (%R\$)	10%																				10,00%			
% de desembolso acumulado	100,0%																				100%			
% de desembolso acumulado planejado	100%																				100%			
CONTRATO Nº 07/2014																								
PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.1 - Implantação de Projetos Hidroambientais no Alto SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO ITAPECERICA, MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ADJACÊNCIAS EM MINAS GERAIS - MG*		ATO CONV/OCATÓRIO 005/2014					R\$ 772.061,72		Processo de seleção											
					Assinatura do Contrato																			
					Assinatura da Ordem de Serviço																			
					Valor do contrato																	R\$ 679.414,31		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)																	0,00		
					Desembolso do Contrato (%R\$)																	0,00%		
					% de desembolso acumulado																	0%		
					% de desembolso acumulado planejado																	0%		
					CONTRATO Nº 08/2014																			
					PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.1 – Implantação de Projetos Hidroambientais no Alto SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO GUAÍVAPAN, MUNICÍPIOS DE BOCAIVA, ENGENHEIRO NAVARRO E FRANCISCO DUMONT EM MINAS GERAIS - MG*	ATO CONV/OCATÓRIO 004/2014		R\$ 763.268,61	Processo de seleção											
Assinatura do Contrato																								
Assinatura da Ordem de Serviço																								
Valor do contrato																						R\$ 701.291,20		
Desembolso do Contrato (mil R\$)																						0,00		
Desembolso do Contrato (%R\$)																						0,00%		
% de desembolso acumulado																						0%		
% de desembolso acumulado planejado																						0%		
CONTRATO Nº 09/2014																								
PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.1 - Implantação de Projetos Hidroambientais no Médio SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO BREAÍO, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, BAHIA*						ATO CONV/OCATÓRIO 014/2014	R\$ 558.840,21		Processo de seleção											
					Assinatura do Contrato																			
					Assinatura da Ordem de Serviço																			
					Valor do contrato																	R\$ 510.779,96		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)																	0,00		
					Desembolso do Contrato (%R\$)																	0,00%		
					% de desembolso acumulado																	0%		
					% de desembolso acumulado planejado																	0%		
					CONTRATO Nº 16/2014																			
					PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.4 - Implantação de Projetos Hidroambientais no Médio SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO SÃO DESIDÉRIO, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, BAHIA*	ATO CONV/OCATÓRIO 015/2014		R\$ 870.802,36	Processo de seleção											
Assinatura do Contrato																								
Assinatura da Ordem de Serviço																								
Valor do contrato																						R\$ 844.678,29		
Desembolso do Contrato (mil R\$)	48,2	7,8	7,8	4,2						92,9											158,83			
Desembolso do Contrato (%R\$)	5%	1%	1%	0%						26%											34,16%			
% de desembolso acumulado	71%	72,24%	73,16%	73,65%						100,0%											74%			
% de desembolso acumulado planejado	90%	100%	100%	100%						100%											100%			
CONTRATO Nº 17/2014																								
PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.2 - Implantação de Projetos Hidroambientais no Médio SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA, BAHIA*						ATO CONV/OCATÓRIO 016/2014	R\$ 796.692,18		Processo de seleção											
					Assinatura do Contrato																			
					Assinatura da Ordem de Serviço																			
					Valor do contrato																	R\$ 792.708,72		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	0,0	3,5	0,0	2,0	87,2											92,67			
					Desembolso do Contrato (%R\$)	0%	0%	0%	0%	11%											11,69%			
					% de desembolso acumulado	88,31%	88,75%	88,75%	89,00%	100,0%											89%			
					% de desembolso acumulado planejado	90%	100%	100%	100%	100%											100%			
					CONTRATO Nº 18/2014																			
					PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.1 – Implantação de Projetos Hidroambientais no Alto SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIBEIRO EXTREMA GRANDE, MUNICÍPIOS DE FELIXLÂNDIA E TRÊS MARIAS, MINAS GERAIS*	ATO CONV/OCATÓRIO 019/2014		R\$ 692.098,13	Processo de seleção											
Assinatura do Contrato																								
Assinatura da Ordem de Serviço																								
Valor do contrato																						R\$ 692.098,13		
Desembolso do Contrato (mil R\$)																						0,00		
Desembolso do Contrato (%R\$)																						0,00%		
% de desembolso acumulado																						0%		
% de desembolso acumulado planejado																						0%		
CONTRATO Nº 19/2014																								
PAP 2013 - 2015 (Componente III)	III. Ações Estruturais. III.3 Proteção e Conservação	III. 3.1 - Implementação de Projetos Hidroambientais	III.3.1.1 – Implantação de Projetos Hidroambientais no Alto SF	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NO ENTORNO DO LAGO DE TRÊS MARIAS, MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, MINAS GERAIS*						ATO CONV/OCATÓRIO 020/2014	R\$ 616.237,77		Processo de seleção											
					Assinatura do Contrato																			
					Assinatura da Ordem de Serviço																			
					Valor do contrato																	R\$ 613.156,58		
					Desembolso do Contrato (mil R\$)	9,2	9,2	9,2	92,6												120,18			
					Desembolso do Contrato (%R\$)	2%	2%	2%	15%												19,60%			
					% de desembolso acumulado	81,9%	83,4%	84,9%	100,0%												100%			
					% de desembolso acumulado planejado	85%	100%	100%	100%												100%			
					CONTRATO Nº 20/2014																			



# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Data da última atualização: 09/01/2017 Responsável: Camila

Plano de Aplicação	ENQUADRAMENTO			COMPONENTE II			ETAPAS	2016												OBS	
	Componente/subcomponente	Subcomponente	Ação Programa/Atividade	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	CONTRATOS	VALOR PREVISTO NO ATO (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.1: Água Para Todos	II.1.2: Planos Municipais de Saneamento Básico	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (TELHA, ELHAS DAS FLORES, PROPRIÁ, IGREJA NOVA, FERRA GRANDE, BELO MONTE E TRAPU)	ATO CONV/OCATÓRIO 01/2014 CONTRATO Nº 05/2014	R\$ 1.690.552,68	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 1.208.606,04 Entrega dos Produtos Planejados Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) - Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 0,00 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 0,00% Entrega dos Produtos Realizada -												PRAZOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA <span style="color: green;">CONCLUÍDO!</span>	GESOIS	
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.1: Água Para Todos	II.1.2: Planos Municipais de Saneamento Básico	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (ANGICAL, CATOLÂNDIA, SÃO DESIDÉRIO, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO)	ATO CONV/OCATÓRIO 06/2014 CONTRATO Nº 11/2014	R\$ 674.775,32	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 553.715,76 Entrega dos Produtos Planejados Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) - Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 0,00 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 0,00% Entrega dos Produtos Realizada -												PRAZOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA <span style="color: green;">CONCLUÍDO!</span>	GERENTEC ENGENHARIA	
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.1: Água Para Todos	II.1.2: Planos Municipais de Saneamento Básico	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (AFOGADOS DA INGAZEIRA, FLORES E PESQUEIRA), NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	ATO CONV/OCATÓRIO 07/2014 CONTRATO Nº 14/2014	R\$ 857.019,74	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 758.462,47 Entrega dos Produtos Planejados Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) - Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 0,00 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 0,00% Entrega dos Produtos Realizada -												PRAZOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA <span style="color: green;">CONCLUÍDO!</span>	GESOIS	
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.1: Água Para Todos	II.1.2: Planos Municipais de Saneamento Básico	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS DE MURANGABA, JACOBINA E MIGUEL CALMON LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA (SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO), ALÉM DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES NO ESTADO DA BAHIA, LOCALIZADO NO MÉDIO SÃO FRANCISCO	ATO CONV/OCATÓRIO 17/2014 CONTRATO Nº 02/2015	R\$ 936.209,63	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 781.735,04 Entrega dos Produtos Planejados P8 Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) 15% Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 156,3 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 20% Entrega dos Produtos Realizada P2												PRAZOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA <span style="color: green;">CONCLUÍDO!</span>	GERENTEC ENGENHARIA	
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.1: Água Para Todos	II.1.2: Planos Municipais de Saneamento Básico	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE BARRA/BA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	ATO CONV/OCATÓRIO 25/2014 CONTRATO Nº 04/2015	R\$ 395.377,03	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 324.209,16 Entrega dos Produtos Planejados P8 Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) 15% Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 64,8 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 20% Entrega dos Produtos Realizada P4-P5 P6-P7-P8												PRAZOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA <span style="color: green;">CONCLUÍDO!</span>	AGUA E SOLO	
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.1: Água Para Todos	II.1.2: Planos Municipais de Saneamento Básico	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE CARINHANHA/BA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	ATO CONV/OCATÓRIO 21/2014 CONTRATO Nº 05/2015	R\$ 337.177,81	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 266.370,47 Entrega dos Produtos Planejados P8 Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) 15% Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 53,3 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 20% Entrega dos Produtos Realizada P4-P5 P6-P7-P8												PRAZOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA <span style="color: green;">CONCLUÍDO!</span>	DRZ GEOTECNOLOGIA	
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.3.1 Estudos e Projetos Hidroambientais	Assessoramento Técnico Operacional em Apoio às Atividades da AGB Peixe Vivo, na Fiscalização da Execução de Projetos Contratados Sob Demanda do CBHSF	*CONTRATAÇÃO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGB PEIXE VIVO PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS CONTRATADOS SOB DEMANDA DO CBHSF	ATO CONV/OCATÓRIO 015/2013 CONTRATO Nº 01/2014	R\$ 2.029.398,94	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 1.970.948,90 Entrega dos Produtos Planejados RF-19 4,0% RF-20 4,0% RF-21 5,0% RF-22 5,0% PT 8% RI 2% RF-01 4% RF-02 4% RF-03 4% RF-04 4% RF-05 4% RF-06 4% Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) 52% Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 1030,12 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 52% Entrega dos Produtos Realizada RF-20 RF-21 RF-22 PT e RF-23 RI/RF-24 RF-25 RF-26 RF-27 RF-28 RF-29 RF-30 RF-31												1º Aditivo: Ficam acrescidos R\$ 37.222,87 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e dois mil e oitenta e sete centavos), referente ao reajuste dos preços, após 12 meses. 2º Aditivo: Prorrogar o prazo de duração de vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses, com acréscimo de 1.970.948,90 (um milhão novecentos e setenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e	IRRIPLAN ENGENHARIA	
PAP 2013-2015 (Componente II)	II. Ações de Planejamento	II.3.1 Estudos e Projetos Hidroambientais	Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da Bacia.	*CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO COMITÊ DESENVOLVIDAS PELA AGB PEIXE VIVO	ATO CONV/OCATÓRIO 07/2015 CONTRATO Nº 19/2015	R\$ 1.255.110,13	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 941.332,60 Entrega dos Produtos Planejados P1 Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) 20% Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 188,2 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 20% Entrega dos Produtos Realizada P1												<span style="color: green;">CONCLUÍDO</span>	COBRAPE	
PAP 2016-2018 (Componente II)	II.2 Saneamento Ambiental	II.2.1 026 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, de Implantação, Ampliação e Melhorias Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais	II.2.1.2 026 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, de Implantação, Ampliação e Melhorias Sistemas de Abastecimento de Água em áreas rurais	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DO PROJETO BÁSICO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DA ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS, EM ITACURUBA - PERNAMBUCO	ATO CONV/OCATÓRIO 09/2016 CONTRATO Nº 013/2016	R\$ 170.043,72	Processo de seleção Assinatura do Contrato Assinatura da Ordem de Serviço Valor do contrato R\$ 153.039,28 Entrega dos Produtos Planejados P1 Desembolso do Contrato Planejado (%R\$) 10% Desembolso do Contrato executado (mil R\$) 15,3 Desembolso do Contrato executado (%R\$) 10% Entrega dos Produtos Realizada P1												<span style="color: green;">CONCLUÍDO</span>	DAUSSEN & BARROS	

Prazos de acordo com o Termo de Referência.  
Entregas em atraso.  
Entregas dentro do prazo.  
Entregas antecipadas.  
Contrato finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

Valores desembolsados (mil R\$)	R\$ 301,51	R\$ 267,17	R\$ 381,85	R\$ 274,94	R\$ 195,77	R\$ 352,45	R\$ 282,44	R\$ 267,14	R\$ 109,44	R\$ 185,94	R\$ 361,24	R\$ 78,84	R\$ 3.058.696,78	R\$ 7.705.922,89
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------------	------------------

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AGÊNCIA PEIXE VIVO

Data da última atualização: 09/01/2017 Responsável: Camila

ENQUADRAMENTO				COMPONENTE I			ETAPAS	2016												OBS	
Plano de Aplicação	Componente/subcomponente	Subcomponente	Ação Programa/Atividade	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	CONTRATOS	VALOR PREVISTO NO ATO (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		Total
PAP 2013-2015 (Componente I)	I.1 - Fortalecimento Institucional	I.2.2 - Atualização do Plano de Bacia	I.2.2.1: Atualização do Plano	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO PRH-SF ELABORADO PARA O PERÍODO 2004-2013"	ATO CONVOCATÓRIO 12/2014	R\$ 8.615.153,66	Processo de seleção														
			CONTRATO Nº 22/2014		Assinatura do Contrato																
							R\$ 6.982.500,00												1º Aditivo: Ficam acrescidos R\$ 350.191,93 (trezentos e cinquenta mil, cento e noventa e um reais e noventa e três centavos), referente ao reajuste dos preços, após 12 meses. 2º Aditivo: Prorrogação por mais 5 meses, sem acréscimo de valor. 3º Aditivo: Prorrogação por mais 3 meses, sem acréscimo de valor.		
							Entrega dos Produtos e Relatórios Planejados														
							Desembolso do Contrato Planejado (%R\$)														
							Desembolso do Contrato executado (mil R\$)														
							Desembolso do Contrato executado (%R\$)														
							Entrega dos Produtos Realizada														
							Reajuste (mil R\$)														
PAP 2013-2015 (Componente I)	I.1 - Fortalecimento Institucional	I.1.2 - Comunicação e Mobilização	I.1.2.1 Plano Continuoado de Comunicação	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO TÉCNICA EM RECURSOS HÍDRICOS E CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF"	ATO CONVOCATÓRIO 43/2011	-	Processo de seleção														
PAP 2012-2013 (Componente 2)		2.3 - Desenvolvimento de Plano de Comunicação Social	2.3.1 - Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento.		CONTRATO Nº 07/2012		Assinatura do Contrato														
							R\$ 7.112.966,31												Termo de Apostilamento: Reajuste do Preço - Valor: R\$133.681,33. 1º T.A. Prorrogação por mais 24 meses e acréscimo de R\$3.489.642,49. 2º T.A. - Aumento de R\$ 795.464,42. 3º T.A. - Prorroga por mais 12 meses e acréscimo de R\$ 1.744.821,26. Valor Final do Contrato: R\$ 9.653.251,98		
							Valor do contrato (Incial: R\$ 3.489.642,49)														
							Desembolso do Contrato (mil R\$)	128,3	128,3	128,3	224,8	360,2	427,7	224,8	172,1	126,0	105,9	103,4	207,9		
							Desembolso do Contrato (%R\$)	2%	2%	2%	3%	5%	6%	3%	2%	2%	1%	1%	3%		
PAP 2013-2015 (Componente I)	I.1 - Programa Fortalecimento Institucional	I.1.1 - Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF)	I.1.1.4 - I.1.12 ; II.4.3.1	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PASSAGENS TERRESTRES ESTADUAIS, INTERESTADUAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA ACP PEIXE VIVO E MEMBROS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CBHSF SÃO FRANCISCO"	ATO CONVOCATÓRIO 023/2012	R\$ 1.422.866,67	Processo de seleção														
					CONTRATO Nº 001/2013		Assinatura do Contrato														
							R\$ 1.422.866,67												Termo de Apostilamento: Remanejamento de R\$190.053,95 da C.C.7.5% para a C.C.92.5%/ Termo de Apostilamento: Remanejamento R\$ 63.227,79 do C.C.7.5% para o C.C.92.5%		
							Valor do contrato														
							Desembolso do Contrato (mil R\$)														
							Desembolso do Contrato (%R\$)														
PAP 2016 - 2018 (Componente I)	I - Programa Fortalecimento Institucional	I.2 - Instrumento de Gestão	I.2.1.2: Estudo sobre metodologia de cobrança pelo uso da água	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO"	ATO CONVOCATÓRIO 002/2016	R\$ 535.919,25	Processo de seleção														
					CONTRATO Nº 16/2016		Assinatura do Contrato														
							R\$ 404.939,44												CONCLUÍDO !		
							Valor do contrato														
							Entrega dos Produtos e Relatórios Planejados														
							Desembolso do Contrato Planejado (%R\$)														
							Desembolso do Contrato executado (mil R\$)														
							Desembolso do Contrato executado (%R\$)														
							Entrega dos Produtos Realizada														

Prazos de acordo com o Termo de Referência.  
Entregas em atraso.  
Entregas dentro do prazo.  
Entregas adiantadas.  
Contrato finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

Valores desembolsados (mil R\$)	R\$ 128,35	R\$ 885,00	R\$ 128,35	R\$ 224,75	R\$ 360,18	R\$ 427,67	R\$ 1.003,99	R\$ 521,24	R\$ 1.643,96	R\$ 455,05	R\$ 103,45	R\$ 410,37	R\$ 6.292.352,04	R\$ 12.398.946,24
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------------	-------------------

Data da última atualização: 08/01/2016 Responsável: Camila

ENQUADRAMENTO				COMPONENTE I			ETAPAS	2015												
Plano de Aplicação	Componente/subcomponente	Subcomponente	Ação Programa/Atividade	PROGRAMAS / PROJETOS DO PAP	CONTRATOS	VALOR PREVISTO NO ATO (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
PAP 2013-2015 (Componente I)	I.1 - Fortalecimento Institucional	I.2.2 - Atualização do Plano de Bacia	I.2.2.1: Atualização do Plano	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO PRH-SF ELABORADO PARA O PERÍODO 2004-2013"	ATO CONVOCATÓRIO 12/2014	R\$ 8.615.153,66	Processo de seleção													
			CONTRATO Nº 22/2014		Assinatura do Contrato															
							R\$ 6.982.500,00													
							Entrega dos Produtos e Relatórios Planejados													
							Desembolso do Contrato Planejado (%R\$)													
							Desembolso do Contrato executado (mil R\$)													
							Desembolso do Contrato executado (%R\$)													
							Entrega dos Produtos Realizada													
PAP 2013-2015 (Componente I)	I.1 - Fortalecimento Institucional	I.1.2 - Comunicação e Mobilização	I.1.2.1 Plano Continuoado de Comunicação	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO TÉCNICA EM RECURSOS HÍDRICOS E CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF"	ATO CONVOCATÓRIO 43/2011	-	Processo de seleção													
PAP 2012-2013 (Componente 2)		2.3 - Desenvolvimento de Plano de Comunicação Social	2.3.1 - Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento.		CONTRATO Nº 07/2012		Assinatura do Contrato													
							R\$ 7.112.966,31													
							Valor do contrato (Incial: R\$ 3.489.642,49)													
							Desembolso do Contrato (mil R\$)	133,1	191,3	128,1	136,1	119,0	135,5	135,5			128,4	313,6		
							Desembolso do Contrato (%R\$)	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%			2%	4%		

Prazos de acordo com o Termo de Referência.  
Entregas em atraso.  
Entregas dentro do prazo.  
Entregas adiantadas.  
Contrato finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

Valores desembolsados (mil R\$)	R\$ 193,63	R\$ 457,91	R\$ 178,27	R\$ 202,83	R\$ 159,68	R\$ 219,14	R\$ 196,72	R\$ 857,12	R\$ 1.181,80	R\$ 313,60	R\$ 698,25	R\$ -	R\$ 4.658.947,05
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------------

A seguir é apresentada na íntegra a Resolução da DIREC do CBHSF que autorizou a Agência Peixe Vivo a realizar os remanejamentos das rubricas orçamentárias do PAP 2016-2018 do CBHSF ao longo de 2016.



#### RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF Nº 44, de 30 de novembro de 2016

**Dispõe sobre a autorização da DIREC à AGB Peixe Vivo para promover o remanejamento de valores das rubricas no Plano de Aplicação Plurianual 2016 - 2018 (PAP 2016-2018)**

A DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - DIREC/CBHSF reunida no dia 30 de novembro de 2016, em Penedo/AL, no uso de suas atribuições e;

**CONSIDERANDO** que o Plenário do CBHSF aprovou o Plano de Aplicação Plurianual 2016 - 2018 (PAP 2016-2018) por meio da Deliberação CBHSF Nº 88, de 10 de dezembro de 2015;

**CONSIDERANDO** que a Deliberação CBHSF nº 88, de 10/12/2015, prevê, no seu artigo 3º, parágrafo único, a possibilidade de remanejamento de valores entre as atividades de um mesmo componente, e entre componentes.

**CONSIDERANDO** as informações contidas na Justificativa n.º 01/2016 apresentada pela AGB Peixe Vivo à DIREC, Anexo único a esta Resolução.

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, a promover o remanejamento de valores previstos na Componente I - Ações de Gestão, do Plano de Aplicação Plurianual 2016-2018, na forma prevista nos incisos abaixo:

I - Remanejamento do valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) previsto na componente Ações de Gestão, I.1 - Programa Fortalecimento Institucional - rubrica: I.1.2.3 - 012 - *Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental* para a rubrica: I.1.2.1 - 010 - *Plano Continuado de Comunicação*.

II - Remanejamento do valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) previsto na componente Ações de Gestão, I.1 - Programa Fortalecimento Institucional - rubrica: I.2.1.4 - 019 - *Editais para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica* para as seguintes rubricas:

- rubrica: I.1.1.1 - 001 - Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

- rubrica: I.1.1.8 - 005 - Apoio às atividades dos Grupos Técnicos do CBHSF valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

- rubrica: I.1.2.2 - 011 - Divulgação das Ações do CBHSF (edição livro, cartilha, material) no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

- rubrica: I.2.2.1 - 020 - *Atualização do Plano da Bacia do Rio São Francisco* no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).



**Art. 2º** Autorizar a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, a promover o remanejamento de valores previstos na Componente II - Ações de Planejamento, do Plano de Aplicação Plurianual 2016-2018, na forma prevista no inciso abaixo:

I - Remanejamento do valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) previsto na componente II - Ações de Planejamento - II.3 - Proteção e Conservação - rubrica: II.2.1.1- *Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais, Destinação adequada de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana Proteção e Conservação para a rubrica II.3.1.1 - Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia*

**Art. 3º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pela DIREC e será publicada no site do CBHSF.

*Penedo/AL, 30 de novembro de 2016.*

**Anivaldo de Miranda Pinto**  
Presidente do CBHSF

**Lessandro Gabriel da Costa**  
Secretário do CBHSF



## ANEXO ÚNICO

Autorização para Remanejamento de valores das rubricas do PAP 2016-2018 Contrato de Gestão n° 014/ANA/2010	
JUSTIFICATIVA DE REMANEJAMENTO PAP 2016 - 2018	Número
<p>Em reunião da DIREC realizada no dia 30 de novembro de 2016, no município de Penedo/AL, foi apresentada pela AGB Peixe Vivo a execução financeira do PAP referente ao período de janeiro a novembro de 2016, onde se constatou a necessidade de remanejamento dos valores das rubricas conforme proposta a seguir:</p> <p>a) Remanejamento do valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) previsto na componente I - Ações de Gestão, I.1 - Programa Fortalecimento Institucional - rubrica: I.1.2.3 - 012 - <i>Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental para a rubrica: I.1.2.1 - 010 - Plano Continuado de Comunicação.</i></p> <p><b>Justificativa:</b> Os serviços previstos no Ato Convocatório n° 039/2016 para contratação de Empresa de Comunicação foram ampliados causando impacto no preço máximo global, desta forma torna-se necessário um aporte nesta rubrica.</p> <p>b) Remanejamento do valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) previsto na componente I - Ações de Gestão, I.1 - Programa Fortalecimento Institucional - rubrica: I.2.1.4 - 019 - <i>Editais para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica para as seguintes rubricas:</i></p> <p>- rubrica: I.1.1.1 - 001 - <i>Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias</i> no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);</p> <p><b>Justificativa:</b> O aporte de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para realização de plenárias do CBHSF se deu pela necessidade de realizarmos plenárias extraordinárias no ano de 2016.</p> <p>- rubrica: I.1.1.8 - 005 - <i>Apoio às atividades dos Grupos Técnicos do CBHSF</i> valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);</p> <p><b>Justificativa:</b> O aporte de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para grupos técnicos foi necessário devido ao grande número de reuniões para acompanhamento da atualização do Plano de Recursos Hídricos do CBHSF.</p> <p>- rubrica: I.1.2.2 - 011 - <i>Divulgação das Ações do CBHSF (edição livro, cartilha, material)</i> no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais);</p> <p><b>Justificativa:</b> O aporte de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) se destina a cobrir os custos de serviços necessários não previstos no planejamento do PAP em 2015 e que se tornaram indispensáveis para melhor execução dos serviços.</p> <p>- rubrica: I.2.2.1 - 020 - <i>Atualização do Plano da Bacia do Rio São Francisco</i> no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);</p>	



**Justificativa:** O valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) se destina a aportar verba necessária para cobrir custos com o reajuste contratual efetuado.

Portanto, após remanejamento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), restou o saldo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) na rubrica: I.2.1.4 - 019 - *Editais para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica.*

- c) Remanejamento do valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) previsto na componente II - Ações de Planejamento - II.3 - Proteção e Conservação - rubrica: II.2.1.1- *Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Implantação, Ampliação e Melhoria Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais, Destinação adequada de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana Proteção e Conservação para a rubrica II.3.1.1 - Elaboração de estudos, formatação de projetos e elaboração de Termos de Referência relativos a projetos de revitalização da bacia.*

**Justificativa:** O valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se destina a aportar verba necessária para cobrir custos com a execução de dois contratos para elaboração de projetos e acompanhamento da execução dos mesmos, respectivamente.

Célia Maria Brandão Fróes  
Diretora Geral AGB Peixe Vivo

DE ACORDO DIREC/CBHSF

Penedo/AL, 30/11/2016	Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF	Lessandro Gabriel da Costa Secretário do CBHSF
-----------------------	--	---